

ПРИЛОЖЕНИЕ

УЕДРЕН ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР НА КОМПЛЕКС „ЛЕТЕН КИНО – ТЕАТЪР” - ШУМЕН

Период: 01.06.2008 – 31.08.2008 год.

Подготовка на строителна площадка – събаряне козирка и трибуни, извозване строителни отпадъци, изкопни работи басейн, хидроизолации и направа на обшивки козирка.

Период: 01.09.2008 – 30.11.2008 год.

Изграждане басейн и възстановяване трибуни, изкопни работи детски център и кафе – сладкарница.

Период: 01.12.2008 – февруари 2009 год.

Довършителни работи сцена и гримьорни, груб строеж детски център и кафе – сладкарница.

Период: 01.03.2009 – 10.05.2009 год.

Завършване трибуни до готов вид и главен вход към летен театър и сцена. Монтаж дограми и инсталации детски център и кафе – сладкарница. Довършителни работи Комплекс „Летен кино – театър”. Благоустрояване прилежащ терен.