

КСМ Т. 3



ОБЩИНА ШУМЕН

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,
e-mail: mayor@shumen.bg, <http://www.shumen.bg>

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

№ 61-01-364

14.12.2023 20-в.

п.код 9700 гр.Шумен

ОБЩИНА ШУМЕН

14.12.2023

№ 61-01-364

ДО
ПЕТЪР ПЕТРОВ
НЕЗАВИСИМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Относно: Питане с Вх. № 61-01-324 от 08.12.2023 г. за Инвестиционен проект "Рехабилитация на улична мрежа и междублокови пространства в гр. Шумен" на стойност 16 000 000 лв. и инвестиционен проект "Рехабилитация на улици/части от улици в села на територията на Община Шумен" на стойност 4 000 000 лв.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПЕТРОВ,

Във връзка с Ваше питане с Вх. № 61-01-324 от 08.12.2023 г., Ви отговаряме, както следва:

I. По въпрос № 1 относно етапите на изпълнение на двата проекта Ви представяме следната информация, както следва:

1. Етап на изпълнение на проект: „Рехабилитация на улична мрежа и междублокови пространства в гр. Шумен“

ОП 1 - „Рехабилитация на улична мрежа в гр. Шумен – зона Център 1, зона Център 2, зона Аквапарк, зона Марица и зона Тракия“.

Завършени ремонтни дейности на стойност: 1 205 563,88 лв. без ДДС по Обект 3: Улици от Зона Аквапарк, включващ следните подобекти:

- Подобект 1: Ул. „Шуменска комуна“ – от бул. „Велики Преслав“ до бул. „Ришки проход“.
- Подобект 2: Ул. „Неофит Рилски“.
- Подобект 3: Ул. „Иван Рилски“.
- Подобект 4: Ул. „Цветан Зангов“ – бул. „Ришки проход“ до бул. „Мадара“.

ОП 2 - „Рехабилитация на улична мрежа в гр. Шумен – зона зала Арена - Шумен, зона парк Шуменско плато, зона ПМГ, зона хотел Шумен, зона Добруджа и зона филиал Шуменски университет“.

Завършени ремонтни дейности на стойност: 1 318 950,21 лв. без ДДС по Обект 2: Улици в Зона ПМГ и Зона хотел Шумен, включващ следните подобекти:

- Подобект 1: Ул. „Васил Априлов“ – от ул. „Васил Друмев“ до ул. „Македония“.
- Подобект 2: Ул. „Отец Паисий“ – от ул. „Харалан Ангелов“
- Подобект 3: Ул. „Любен Каравелов“ - от ул. „Боян Пенев“ до ул. „Панайот Волов“.
- Подобект 4: Ул. „Св. Райко Шуменски“ - участък по ИСПА.
- Подобект 5: Ул. „Д-р Петър Берон“ - от ул. „Васил Друмев“ до ул. „Ген. Скобелев“.
- Подобект 6: Ул. „Николай Коперник“ - от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ до училища, тупик и площадки.

- Подобект 7: Ул. „Антим I“ - от ул. „Август Попов“ до ул. „Средец“.
- Подобект 8: Ул. „Боян Пенев“ - от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ до ул. „Любен Каравелов“.
- Подобект 9: Ул. „Московска“ - от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ до бул. „Симеон Велики“, тупик.
- Подобект 10: Ул. „Кирил Пейчинович“ - от ул. „Харалан Ангелов“ до ул. „Марица“.

Към момента се извършват ремонтни дейности по Обект 3: Улицы в Зона Добруджа, включващ следните подобекти:

- Подобект 1: Бул. „Ришки проход“ - от ул. „Владайско въстание“ до табела край Шумен.
- Подобект 2: Ул. „Христо Генчев“ - от ул. „Ст. Изворски“ до ул. „Владайско въстание“ и междублокови пространства пред №1 и №3.
- Подобект 3: Ул. „Козлодуй“ - от ул. „Съединение“ до ул. „Осми март“.
- Подобект 4: Ул. „Брезник“ - от ул. „Козлодуй“ до ул. „Петра“.
- Подобект 5: Ул. „Милин камък“ - от ул. „Козлодуй“ до ул. „Селиолу“.
- Подобект 6: Ул. „Победа“ - от ул. „Съединение“ до бул. „Велики Преслав“.
- Подобект 7: Ул. „Добрич“ - от ул. „Шуменска комуна“ до ул. „Владайско въстание“, тупик.
- Подобект 8: Ул. „Иван Петров“ - от ул. „Шуменска комуна“ до ул. „Владайско въстание“.

ОП 3 - „Рехабилитация на междублокови пространства гр. Шумен“.

Завършени ремонтни дейности на стойност: 293 332,71 лв. без ДДС по следните подобекти:

- Подобект 3: Междублоково пространство на ул. „Съединение“ № 45.
- Подобект 7: Междублоково пространство на ул. „Владайско въстание“ № 20.
- Подобект 11: Междублоково пространство на ул. "Цар Освободител" №64 и №66.

Към момента се извършват ремонтни дейности по:

- Подобект 1: Междублоково пространство на ЖК "Херсон - локално платно и алеи.
- Подобект 2: Междублоково пространство между ул. "Жеко Спиридонов", ул. "Света гора" и ул. "Септемврийско въстание".
- Подобект 4: Междублоково пространство на бул. „Мадара“ №29 - до ул. "Кр. Кючуков".
- Подобект 5: Междублоково пространство на ул. „Марица“ № 22 - до ул. "Китка".

- Подобект 6: Междублоково пространство на бул. „Славянски“ - зад банките.
- Подобект 8: Междублоково пространство на ул. "Селиолу" - до бул. "Велики Преслав".
- Подобект 9: Междублоково пространство на ул. „Московска“ № 20 и 24 - между ул. „Св. Кирил и Методий“ и ул. „Неофит Бозвели“.
- Подобект 10: Междублоково пространство на ул. „Хан Кубрат“ №14.
- Подобект 12: Междублоково пространство на ул. „Ген. Драгомиров“ № 38 №42.
- Подобект 13: Междублоково пространство на ул. „Дедеагач“ №13, № 15, №17, №21, №26 и №28.
- Подобект 14: Междублоково пространство на бул. „Велики Преслав“ - тунел.

2. Етап на изпълнение на проект: „Рехабилитация на улици/части от улици в села на територията на Община Шумен“

1. Етап на изпълнение:
 - ОП 1 „Север“
 - приключена е процедура по чл. 154 от ЗУТ във връзка с Решение №1065 по Протокол №51 от 27.07.2023 г. на Общинския съвет - Шумен. Заповедта по чл. 154 от ЗУТ влиза в сила на 12.12.2023 г.
 - предстои подписване на протокол обр.11 за възстановяване на СМР
 - към момента са изпълнявани пътни СМР в 9 от 11 села от ОП 1, като в 7 от тях пътните работи са приключени.
 - За момента са разплатени 1 449 000 лв. с ДДС от предвидените 1 976 000 лв. с ДДС по ОП 1
 - ОП 2 „Юг“
 - приключена е процедура по чл. 154 от ЗУТ във връзка с Решение № 1065 по Протокол № 51 от 27.07.2023 г. на Общинския съвет - Шумен. Заповедта по чл. 154 от ЗУТ е в сила на 21.11.2023 г.
 - СМР са възстановени с подписване на протокол обр. 11 за от 21.11.2023 г.
 - към момента са изпълнявани пътни СМР в 2 от 15 села от ОП 2, в процес на подготовка за пътни работи са още две села.
 - За момента са разплатени 515 000 лв. с ДДС от предвидените 2 504 000 лв. с ДДС по ОП 2
2. За момента няма въведени в експлоатация етапи и по двете позиции. В селата със завършени пътни СМР предстои изпълнение на СМР по постоянна организация на движението.
3. КСС за двете обособени позиции, са съобразени с Решение № 1065 по Протокол № 51 от 27.07.2023 г. на Общинския съвет - Шумен и са на разположение в стая № 324.

По въпрос № 2 относно усвоените и разплатени към изпълнителите средства от заема Ви представяме следната информация в табличен вид, както следва:

Договор	Фирма	Предмет на договора	Стойност на договора	Дата плащане	Общо
e-ЗОП 2022-0028-02/16.01.2023 г.	Автомагистрала Черно море АД	Рехабилитация на улична мрежа в гр. Шумен - зона Център 1, Център 2, зона Акварпарк, зона Марица и зона Тракия	6 464 400.00 лв.	20.06.2023 г. - 1 877 400.00 лв. - аванс 10.10.2023 г. - 1 012 673.65	2 890 073.65 лв.
e-ЗОП 2022-0028-04/16.01.2023 г.	Вижс Ин Хок ЕООД	Рехабилитация на улична мрежа в гр. Шумен - зона зала Арена Шумен, зона парк Шуменско плато, зона ПИМГ, зона хотел Шумен, зона Добруджа и зона филиал Шуменски университет	6 499 280.00 лв.	30.06.2023 г. - 1 885 128.00 лв. - аванс 21.11.2023 г. - 1 107 918.18 лв.	2 993 046.18 лв.
e-ЗОП 2022-0028-03/16.01.2023 г.	Вижс Ин Хок ЕООД	Рехабилитация на междублокови пространства в град Шумен	2 963 400.00 лв.	20.06.2023 г. - 859 680.00 лв. - аванс 10.10.2023 г. - 67 800.00 лв. 23.11.2023 г. - 246 399.48 лв.	1 173 879.48 лв.
e-ЗОП 2022-0025-03/24.10.2022 г.	БАРС АД	Рехабилитация на улици/части от улици в села на територията на община Шумен - ОП Юг	2 058 565.20 лв.	31.05.2023 г. - 617 569.56 лв. - аванс 31.05.2023 г. - 21 573.60 лв. 11.07.2023 г. - 126 052.24 лв. 16.08.2023 г. - 13 413.74 лв.	778 609.14 лв.
e-ЗОП 2022-0025-02/24.10.2022 г.	БАРС АД	Рехабилитация на улици/части от улици в села на територията на община Шумен - ОП Север	1 832 617.20 лв.	10.05.2023 г. - 543 424.68 лв. - аванс 10.05.2023 г. - 19 452.00 лв. 11.07.2023 г. - 122 580.88 лв. 20.07.2023 г. - 69 130.27 лв. 02.08.2023 г. - 62 788.69 лв. 16.08.2023 г. - 21 710.99 лв. 16.08.2023 г. - 134 021.26 лв. 16.08.2023 г. - 95 729.50 лв. 30.08.2023 г. - 148 744.08 лв. 08.09.2023 г. - 72 061.39 лв. 21.09.2023 г. - 166 230.95 лв. 13.10.2023 г. - 121 281.31 лв.	1 577 156.00 лв.
			19 818 262.40 лв.		9 412 764.45 лв.

Представяме Ви и обществените поръчки по които са сключени договорите, както следва:

- Обществена поръчка с УИН 00138-2022-0025 (села)

Договор № e-ЗОП 2022-0025-02/24.10.2022 г.

„Инженеринг - проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за изпълнение на Инвестиционен проект: Рехабилитация на улици/части от улици в села на територията на община Шумен, по две обособени позиции“, по Обособена позиция № 1: „Инженеринг - проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за изпълнение на Инвестиционен проект: Рехабилитация на улици/части от улици в села на територията на община Шумен - ОП Север“

Договор № e-ЗОП 2022-0025-03/24.10.2022 г.

„Инженеринг - проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за изпълнение на Инвестиционен проект: Рехабилитация на улици/части от улици в села на територията на община Шумен, по две обособени позиции“, по Обособена позиция № 2: „Инженеринг - проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за изпълнение на Инвестиционен проект: Рехабилитация на улици/части от улици в села на територията на община Шумен - ОП Юг“

- Обществена поръчка с УИН 00138-2022-0028 (град)

Договор № е-ЗОП 2022-0028-02/16.01.2023 г.

„Инженеринг - проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за изпълнение на Инвестиционен проект: „Рехабилитация на улична мрежа и междублокови пространства в гр. Шумен, по три обособени позиции“, по Обособена позиция № 1: „Инженеринг - проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за изпълнение на Инвестиционен проект: „Рехабилитация на улична мрежа в гр. Шумен- зона Център 1, зона Център 2, зона Аквапарк, зона Марица и зона Тракия“

Договор № е-ЗОП 2022-0028-03/16.01.2023 г.

„Инженеринг - проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за изпълнение на Инвестиционен проект: „Рехабилитация на улична мрежа и междублокови пространства в гр. Шумен, по три обособени позиции“ по Обособена позиция № 2: „Инженеринг - проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за изпълнение на Инвестиционен проект: „Рехабилитация на улична мрежа в гр. Шумен- зона зала Арена - Шумен, зона парк Шуменско плато, зона ПМГ, зона хотел Шумен, зона Добруджа и зона филиал Шуменски университет“

Договор № е-ЗОП 2022-0028-04/16.01.2023 г.

„Инженеринг - проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за изпълнение на Инвестиционен проект: „Рехабилитация на улична мрежа и междублокови пространства в гр. Шумен, по три обособени позиции“ за „Инженеринг - проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за изпълнение на Инвестиционен проект: „Рехабилитация на междублокови пространства в гр. Шумен“

По въпрос № 3, Ви предоставяме следната информация:

Относно провеждане на обществени поръчки:

По силата на договор № 25-01-132/12.03.2021 г. Община Шумен има сключен договор със „СИП-2000“ ООД за цялостна подготовка и провеждане на всички поръчки, свързани с реализация на дейностите по договора за кредит.

Относно обществена поръчка с УИН 00138-2022-0025 (села)

Докладната записка е обработена 12.04.2022 г.

Видно от ЦАИС ЕОП обществената поръчка е обявена на 23.05.2022 г. Срокът за събиране на оферти е 36 дни.

Със Заповед от 24.06.2022 г. е назначена комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. Срокът за работа на комисията е до 180 календарни дни от декриптиране на офертите. Срокът за работа на комисията е определен, съобразно сложността и специфичността на обществената поръчка.

Обществената поръчка е приключила с избран изпълнител за двете обособени позиции на 05.09.2022 г. Решението за избор на изпълнител е влязло в законна сила на 16.09.2022 г. Договорите са сключени на 25.10.2022 г.

Относно обществена поръчка с УИН 00138-2022-0028 (град)

Докладната записка е обработена 23.05.2022 г.

Видно от ЦАИС ЕОП обществената поръчка е обявена на 10.06.2022 г. Сроктът за събиране на оферти е 34 дни.

Със Заповед от 12.07.2022 г. е назначена комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. Сроктът за работа на комисията е до 180 календарни дни от декриптиране на офертите.

Сроктът за работа на комисията е определен, съобразно сложността и специфичността на обществената поръчка.

Обществената поръчка е приключила с избран изпълнител за трите обособени позиции на 15.12.2022 г. Решението за избор на изпълнител е влязло в законна сила на 27.12.2022 г.

Договорите са сключени на 16.01.2023 г.

Относно сроковете на изпълнение:

Дейностите, включени във всички договори са:

- Проектиране
- Изпълнение на СМР
- Упражняване на авторски надзор

За изпълнението на всяка дейност са оферирани срокове от съответния Изпълнител.

Отделно от това, за да стартират дейностите по изпълнение на СМР е необходимо съгласуване на изработените проекти, както и издаване на разрешения за строеж.

Суважену

ПРОФ

КМЕГ

ИСТОВ

ШУМЕН

