

ДО
Г-ЖА АСЯ АСПАРУХОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН

ДО
Г-Н ДАНАИЛ ДАНЧЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ ГРУПАТА „КАУЗА ЗА ШУМЕН“
ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН

ОТГОВОР НА ПИТАНЕ

ОТНОСНО: Напредък по реализация на Проект BGENERGY-2.002-0005 „Подобряване на енергийната ефективност на общински сгради – Девето основно училище „ П. Волов , кв. Дивдядово и ОУ „П. Волов“ с. Мадара“

УВАЖАЕМИ Г-Н ДАНЧЕВ,

В отговор на ваши въпроси, относно напредък по реализация на Проект BGENERGY-2.002-0005 „Подобряване на енергийната ефективност на общински сгради – Девето основно училище „ П. Волов , кв. Дивдядово и ОУ „П. Волов“ с. Мадара“, отговаряме следното:

◆ Какви са сроковете за приключване на строителните дейности, има ли забавяне?

Съгласно сключените Договори с изпълнителя, крайният срок за изпълнение на СМР е 90 календарни дни от откриване на строителната площадка на обекта. В случая от 19.10. 2023 г. до 18.01.2024 г. Забавяне до момента по причина на изпълнителя не е констатирано.

◆ Какво наложи стартирането на ремонтните дейности по време на учебен процес?

Стартирането на дейностите по изпълнение на СМР за двата обекта се забави във времето, тъй като се наложи всички обществени поръчки, включени в проекта да бъдат обявявани многократно.

Обществените поръчки за изпълнение на СМР са обявени със следните номера 00138-2023-0010, 00138-2023-0033, 00138-2023-0046, 00138-2023-0047, 00138-2023-0057 и 00138-2023-0058. Процедурите с номера 00138-2023-0010, 00138-2023-0033, 00138-2023-0046, 00138-2023-0047 бяха прекратени поради установени несъответствия на офертите с изискванията на Възложителя.

Обществените поръчки за упражняване на строителен надзор са обявени със следните номера 00138-2023-0016, 00138-2023-0025 и 00138-2023-0045.

Процедурите с номера 00138-2023-0016, 00138-2023-0025 бяха прекратени поради установени несъответствия на офертите с изискванията на Възложителя.

Обществените поръчки за осигуряване на публичност са обявени със следните номера 00138-2022-0074, 00138-2022-0075, 00138-2023-0006, 00138-2023-0007 и 00138-2023-0018.

Обществените поръчки с номера 00138-2022-0074 (в частта за обособена позиция № 1), 00138-2022-0075, 00138-2023-0006, 00138-2023-0007 бяха прекратени поради установени несъответствия на офертите с изискванията на Възложителя.

За провеждането на всички обществени поръчки са съобразени съответните установени в закона срокове.

♦ Има ли проблеми при реализацията на проекта – като непредвидени дейности, недостиг на средства, проектни решения и др.?

Към този момент на строителни работи и за двата обекта се наложи допълнително да се извършат ремонтни дейности по покривите на училищата, които са в резултат от компрометирани конструкции и покривни покрития. Проектното финансиране не включва такива дейности по програмата.

♦ Какви мерки са предприети от страна на администрацията за успешното приключване на проекта?

Ежедневен контрол от страна на екипа за управление на проекта. Създаване на всички условия за безпрепятствено организиране на ремонтните дейности отвън и вътре в сградите .

♦ Кога децата ще се завърнат към нормален учебен процес?

В момента учебният процес, макар и извън основните сгради на училищата е организиран правилно и се води нормално. Учениците ще се завърнат в основните си сгради след приключване на СМР, което не може да бъде преди 18.01.2023 г.

♦ Къде учат сега децата, какви допълнителни разходи се акумулират при пребазирането на учениците, за чия сметка са те?

Учениците от ОУ „П. Волов“ кв. Дивдядово са организирани в следните направления: От първи до четвърти клас, по настояване на родителите са настанени и водят учебни занятия в помощната сграда в двора на училището, която не е обект на строителни работи. Учениците от пети до седми клас включително се превозват до Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии (ПГССХТ). Настанени са в основния учебен корпус на първи етаж с осигурени всички необходими условия. Превозът от кв. Дивдядово до ПГССХТ и обратно се извършва с училищни автобуси.

Учениците от ОУ в с. Мадара са настанени в сградата на местната кооперация и в двуетажна сграда на пенсионерския клуб.

За училището в кв. Дивдядово, разходите се поемат от собствения бюджет на училището, който е подпомогнат и от резерва на делегирания бюджет за училищно образование в общината. Размерът на разходите не е по-голям от средномесечните стойности за издръжка на училището през предходните зимни месеци преди ремонта.

Разходите за издръжка на училището в с. Мадара се поемат от собствения бюджет. Те са значително занижени като цяло, в сравнение с пребиваването на учениците в основната сграда на училището.

С уважение,

Проф. Христо Христов

Кмет на община Шумен