

ОБЩИНА ШУМЕН

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800 400
e-mail: mayor@shumen.bg, <http://www.shumen.bg>

ДО
ПЕТЪР ПЕТРОВ
НЕЗАВИСИМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
в Общински Съвет – Шумен

ОБЩИНА ШУМЕН

13. 02. 2024

No 61-00-071

ОТНОСНО: Питане с вх. №61-00-071 от 15.01.2024г.

Уважаеми г-н Петров,

Във връзка с Ваше питане с вх. №61-00-071/15.01.2024г. Ви предоставяме следната информация:

1. Изпълнители по лотовете на проект „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен – II етап“:

№ на лот	Предмет на договора	Изпълнител
ЛОТ 1	Изграждане на биологично стъпало с отстраняване на азот и фосфор за Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – град Шумен	„Строително-предприемачески холдинг“ ЕООД
ЛОТ 2	Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа и съпътстващата водопроводна мрежа на гр. Шумен – етап 2	Обединение „Аква Билд Шумен“ ДЗЗД
ЛОТ 3	Изграждане на помпена станция за отпадъчна вода Дивдядово с напорен колектор до ПСОВ - гр. Шумен	„Консорциум - ПСОВ-Дивдядово 2013“
ЛОТ 4	Технически контрол при проектирането и строителен надзор на договори с договорните условия на ФИДИК Жълта и Червена книга	ДЗЗД „Дейта груп – Инвестиционно проектиране“
ЛОТ 5	Изпълнение на авторски надзор по време на строителството на обект „Изграждане на помпена станция за отпадъчна вода Дивдядово с напорен колектор - гр. Шумен“	„Хидропроект – София“ ЕООД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ г.код 9700 гр.Шумен
Регистрационен индекс и дата 61-00-071
Срок за изпълнение 13. 02. 2024

КЕМ. Т. 2

ЛОТ 6	Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект: 51011116-23-65 „Интегриран воден цикъл на град Шумен-II етап“	„Грант торнгтон“ ООД
ЛОТ 7	Техническа помощ за звено за изпълнение на проект 51011116-23-65 Интегриран воден цикъл за град Шумен II етап	ДЗЗД „Управление Шумен - 2013“
ЛОТ 8	Изпълнение на мерки за информация и публичност в рамките на проект: Интегриран воден цикъл на град Шумен-II етап	„Ламбаджиев Стандарт“ ООД
ЛОТ 9	Доставка на оборудване и канцеларски материали за административни цели за офиса на Звено за изпълнение на проект: „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен - II етап, ОП Околна среда 2007-2013г.“	„Стемо“ ООД

2. Банкови гаранции на изпълнителите:

№ на лот	Предмет на договора	Сума на гаранциите	Вид на гаранциите
ЛОТ 1	Изграждане на биологично стъпало с отстраняване на азот и фосфор за Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – град Шумен	720 142,31 лв.	банкова гаранция
ЛОТ 2	Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа и съпътстващата водопроводна мрежа на гр. Шумен – етап 2	802 148,12 лв.	банкова гаранция
ЛОТ 3	Изграждане на помпена станция за отпадъчна вода Дивдядово с напорен колектор до ПСОВ - гр. Шумен	лв.	банкова гаранция
ЛОТ 4	Технически контрол при проектирането и строителен надзор на договори с договорните условия на ФИДИК Жълта и Червена книга	84 180,00 лв.	парична гаранция
ЛОТ 5	Изпълнение на авторски надзор по време на строителството на обект „Изграждане на помпена станция за отпадъчна вода Дивдядово с напорен колектор - гр. Шумен“	1 875,00 лв.	парична гаранция
ЛОТ 6	Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по	1 050,00 лв.	банкова гаранция

	проект: 51011116-23-65 „Интегриран воден цикъл на град Шумен-II етап“		
ЛОТ 7	Техническа помощ за звено за изпълнение на проект 51011116-23-65 Интегриран воден цикъл за град Шумен II етап	16 020,00 лв.	парична гаранция
ЛОТ 8	Изпълнение на мерки за информация и публичност в рамките на проект: Интегриран воден цикъл на град Шумен-II етап	1 185,30 лв.	парична гаранция
ЛОТ 9	Доставка на оборудване и канцеларски материали за административни цели за офиса на Звено за изпълнение на проект: 51011116-23-65 „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен - II етап, ОП Околна среда 2007-2013г.“	2 285,05 лв.	банкова гаранция

3. Срокове за изпълнение и въвеждане в експлоатация:

№ на лот	Предмет на договора	Срок на изпълнение
ЛОТ 1	Изграждане на биологично стъпало с отстраняване на азот и фосфор за Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – град Шумен	Съгласно договора – 246 дни, считано от датата на подписване на договора Съгласно Анекс №1 от 23.02.2015 г. – удължаване на срока с 42 календарни дни Съгласно Анекс №2 от 11.05.2015 г. – удължаване на срока с 34 календарни дни Съгласно Анекс №3 от 13.10.2015 г. – удължаване на срока с 218 календарни дни Съгласно Анекс №4 от 26.07.2016 г. – удължаване на срока с 135 календарни дни Съгласно Под-клауза 11.9 от Общите условия на Договора, изпълнението на задълженията на Изпълнителя се считат за завършени, когато Резидент инженер издаде Сертификат за изпълнение. Съгласно същата норма „Само Сертификатът за изпълнение трябва да се смята за валидно приемане на Работите.“

ЛОТ 2	Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа и съгътстващата водопроводна мрежа на гр. Шумен – етап 2	Съгласно договора – 395 дни, считано от датата на подписване на договора Съгласно Анекс №1 от 26.10.2015 г. – удължаване на срока с 157 календарни дни Съгласно Под-клауза 11.9 от Общите условия на Договора, изпълнението на задълженията на Изпълнителя се считат за завършени, когато Резидент инженер издаде Сертификат за изпълнение. Съгласно същата норма „Само Сертификатът за изпълнение трябва да се смята за валидно приемане на Работите.“
ЛОТ 3	Изграждане на помпена станция за отпадъчна вода Дивдядово с напорен колектор до ПСОВ - гр. Шумен	Съгласно договора – 365 дни, считано от датата на подписване на договора Съгласно Анекс №1 от 26.10.2015 г. – удължаване на срока с календарни дни Съгласно Анекс №2 от 21.06.2016 г. – удължаване на срока с 53 календарни дни Съгласно Анекс №3 от 14.09.2016 г. – удължаване на срока с 33 календарни дни Съгласно Под-клауза 11.9 от Общите условия на Договора, изпълнението на задълженията на Изпълнителя се считат за завършени, когато Резидент инженер издаде Сертификат за изпълнение. Съгласно същата норма „Само Сертификатът за изпълнение трябва да се смята за валидно приемане на Работите.“
ЛОТ 4	Технически контрол при проектирането и строителен надзор на договори с договорните условия на ФИДИК Жълта и Червена книга	Съгласно договора – 25 месеца, считано от датата на издаване на известието за започване на изпълнението на договора Съгласно Анекс №1 от 13.06.2016 г. срокът за изпълнение е изменен, както следва: „Срокът за изпълнение на този договор е 20 (двадесет) дни след изтичане на Срока за отстраняване на дефекти на последния от договорите за строителство, сключени по правилата на ФИДИК – Жълта или Червена книга.“
ЛОТ 5	Изпълнение на авторски надзор по време на строителството на обект „Изграждане на помпена станция за отпадъчна вода Дивдядово с напорен колектор - гр. Шумен“	Съгласно договора – срокът за изпълнение е до получаване на Разрешение за ползване на обекта
ЛОТ 6	Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по	Съгласно договора – срокът за изпълнение започва да тече от датата на сключването му и завършва с приключване на

	<p>проект: 51011116-23-65 „Интегриран воден цикъл на град Шумен-II етап“</p>	<p>изпълнението на проект „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен – II етап“, но не повече от 48 месеца.</p>
<p>ЛОТ 7</p>	<p>Техническа помощ за звено за изпълнение на проект 51011116-23-65 Интегриран воден цикъл за град Шумен II етап</p>	<p>Съгласно договора – срокът за изпълнение започва от датата на подписване на договор за изпълнението ѝ, приключва не по-рано от 2 месеца след края на периода за съобщаване на дефекти на последния по време договор за строителство, като е с продължителност не повече от 30 месеца от датата на подписване на договора за изпълнение на поръчката. Дейността на Изпълнителя продължава до момента на извършване на окончателните плащания към изпълнителите по договорите по ФИДИК.</p> <p>Съгласно Анекс №1 от 14.06.2016 г. – срокът се изменя, както следва:</p> <p>„Срокът за изпълнение започва от датата на подписване на договор за изпълнението ѝ, приключва не по-рано от 2 месеца след края на периода за съобщаване на дефекти на последния по време договор за строителство. Дейността на Изпълнителя продължава до момента на извършване на окончателните плащания към изпълнителите по договорите по ФИДИК.</p>
<p>ЛОТ 8</p>	<p>Изпълнение на мерки за информация и публичност в рамките на проект: Интегриран воден цикъл на град Шумен-II етап</p>	<p>Съгласно договор – срокът на този договор е 25 месеца, считано от датата на подписването му, като приключва с изпълнението на последната по хронология мярка за публичност и информация, но не по-късно от приключване на изпълнението на проект „Интегриран воден цикъл на гр. Шумен – II етап“, а именно 19.06.2015г.</p>
<p>ЛОТ 9</p>	<p>Доставка на оборудване и канцеларски материали за административни цели за офиса на Звено за изпълнение на проект: „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен - II етап, ОП Околна среда 2007-2013г.“</p>	<p>Съгласно договора – срокът е 30 календарни дни, считано от датата на сключване на договора.</p>

4. Възстановяване на гаранции за добро изпълнение:

№ на лот	Предмет на договора	Вид на гаранциите	Възстановяване на гаранцията	Основание за освобождаване
ЛОТ 1	Изграждане на биологично стъпало с отстраняване на азот и фосфор за Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – град Шумен	банкова гаранция	Оригиналът на банковата гаранцията не е върната на Изпълнителя. Към настоящия момент срокът ѝ на валидност е изтекъл.	Сертификат за изпълнение
ЛОТ 2	Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа и съпътстващата водопроводна мрежа на гр. Шумен – етап 2	банкова гаранция	Оригиналът на банковата гаранцията не е върната на Изпълнителя. Към настоящия момент срокът ѝ на валидност е изтекъл.	Сертификат за изпълнение
ЛОТ 3	Изграждане на помпена станция за отпадъчна вода Дивдядово с напорен колектор до ПСОВ - гр. Шумен	банкова гаранция	Оригиналът на банковата гаранцията не е върната на Изпълнителя. Към настоящия момент срокът ѝ на валидност е изтекъл.	Сертификат за изпълнение
ЛОТ 4	Технически контрол при проектирането и строителен надзор на договори с договорните условия на ФИДИК Жълта и Червена книга	парична гаранция	Гаранцията е възстановена на 10.04.2018 г.	Съгласно договора, гаранцията се освобождава след подписване на окончателен протокол от действията на Комисията за приемане на изпълнението по договора
ЛОТ 5	Изпълнение на авторски надзор по време на строителството на обект „Изграждане на помпена станция за отпадъчна вода Дивдядово с напорен колектор - гр. Шумен“	парична гаранция	Гаранцията е възстановена на 30.08.2017 г.	Съгласно договора, гаранцията се освобождава в пълен размер след подписване на протокола от действията на Комисията за приемане на изпълнението по договора
ЛОТ 6	Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект: 5101116-23-65 „Интегриран воден цикъл на град Шумен-II етап“	банкова гаранция	Оригиналът на банковата гаранцията не е върната на Изпълнителя. Към настоящия момент срокът ѝ на валидност е изтекъл.	След приключване на договора.

ЛОТ 7	Техническа помощ за звено за изпълнение на проект 51011116-23-65 Интегриран воден цикъл за град Шумен II етап	парична гаранция	Гаранцията е възстановена на 12.05.2021 г.	Съгласно договора, гаранцията се освобождава след приемане на окончателното изпълнение на договора.
ЛОТ 8	Изпълнение на мерки за информация и публичност в рамките на проект: Интегриран воден цикъл на град Шумен-II етап	парична гаранция	Гаранцията е възстановена на 27.05.2019 г.	След приемане на изпълнението на договора
ЛОТ 9	Доставка на оборудване и канцеларски материали за административни цели за офиса на Звено за изпълнение на проект: 51011116-23-65 „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен - II етап, ОП Околна среда 2007-2013г.“	банкова гаранция	Оригиналът на банковата гаранцията е върната на 03.02.2014г.	Съгласно договора, гаранцията се освобождава след приемане на изпълнението на договора.

5. Със Заповед № DIR-51011116-C045-U-01 от 01.11.2012г. на Кмета на Община Шумен е назначен екип на Звено за изпълнение на проекта, както следва:

Длъжност	Име и фамилия	Основание за назначаване
Ръководител на проекта: от 30.11.2012 г. до 01.10.2013 г.	инж. Светлозар Дамянов	процедура по реда на чл. 14, ал. 4 от ЗОП
от 28.01.2014 г. до 08.06.2015 г.	инж. Красимира Манева	процедура по реда на чл. 14, ал. 4 от ЗОП
от 12.06.2015г.	инж. Даринка Маринова	граждански договор
Координатор на проекта	инж. Иван Йонков	граждански договор при спазване на ПМС 330 от 5 декември 2011 г. за допълнение на Постановление № 62 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007 – 2013г.
от 30.09.2016г.	Радослава Хаджииванова	граждански договор
Финансист на проекта от 09.11.2012 г. до 31.12.2016 г.	Галина Радева	трудоу договор
от 01.02.2017г.	Екатерина Драгиева	граждански договор

Юрист на проекта от 01.11.2012 г. до 30.06.2014 г.	Тодоро Илиев	граждански договор при спазване на ПМС 330 от 5 декември 2011 г. за допълнение на Постановление № 62 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на национални правила за достъпност на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007 – 2013 г.
от 02.07.2014 г.	Тодор Илиев	граждански договор
Експерт „ВиК от 01.11.2012 г. до 11.06.2015 г.	инж. Даринка Маринова	граждански договор
от 12.06.2015г.	инж. Гергана Иванова	граждански договор
Експерт „КИП и А“	инж. Димитър Георгиев	трудова договор
Експерт „ЗОП“ от 09.11.2012 г. до 11.10.2013 г.	Силва Иванова	трудова договор
от 15.10.2013 г.	Калоян Емилов	трудова договор
Технически сътрудник от 09.11.2012 г. до 01.02.2014 г.	Донка Александрова	трудова договор
от 03.02.2014 г. до	Радослава Хаджииванова	трудова договор
Служител, отговарящ за съхранението на документацията от 30.09.2016г.	Анелия Генчева	граждански договор

Лица, които са били в правоотношения с Община Шумен по време на участието им в проекта:

1. инж. Иван Йонков - заемал длъжността заместник-кмет по строителство и екология
2. Тодоро Илиев (в периода от 01.11.2012 г. до 30.06.2014 г.) – заемал длъжността главен юрисконсулт на Община Шумен

Изпълнението на задълженията им по проекта е съгласно ПМС 330 от 5 декември 2011 г. за допълнение на Постановление № 62 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на национални правила за достъпност на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007 – 2013 г., което урежда начина, по който общински служители могат да участват при изпълнение на проекти с европейско финансиране.

Приложения:

1. Сертификат за изпълнение за ЛОТ 1
2. Сертификат за изпълнение за ЛОТ 2
3. Сертификат за изпълнение за ЛОТ 3
4. Протокол за приемане дейностите по ЛОТ 4

5. Платежно нареждане, банково извлечение и извлечение по аналитични партиди за върната гаранция за изпълнение на ЛОТ 4
6. Протокол за приемане дейностите по ЛОТ 5
7. Платежно нареждане, банково извлечение и извлечение по аналитични партиди за върната гаранция за изпълнение на ЛОТ 5
8. Протокол за приемане дейностите по ЛОТ 7
9. Платежно нареждане, банково извлечение и извлечение по аналитични партиди за върната гаранция за изпълнение на ЛОТ 7
10. Платежно нареждане, банково извлечение и извлечение по аналитични партиди за върната гаранция за изпълнение на ЛОТ 8
11. Протокол за приемане дейностите по ЛОТ 9


.....

проф. Христо Христов
Кмет на Община Шумен





**ПРОЕКТ № DIR – 5101116-23-65 Интегриран проект за водния цикъл на гр. Шумен-
Етап II, ОП Околна среда 2007-2013, ОП Околна среда 2014-2020**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



Община Шумен
бул. „Славянски“ № 17
гр. Шумен 9700



Решения за

СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

**ДОГОВОРНО СПОРАЗУМЕНИЕ № DIR 5101111-S045-L1-S-003 с предмет „ИЗГРАЖДАНЕ
НА БИОЛОГИЧНО СЪПАЛО С ОТСТРАНЯВАНЕ НА АЗОТ И ФОСФОР ЗА
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ) – ГРАД ШУМЕН“ (ФИДИК,
Жълта книга, Първо издание)**

Възложител: Община Шумен

Изпълнител: “СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛДИНГ”ЕООД

Консултант / Строителен надзор: ДЗЗД „ДЕЙТА ГРУП-ИНВЕСТИЦИОННО
ПРОЕКТИРАНЕ”

В съответствие с Под-клауза 11.9 [Сертификат за Изпълнение] от Общите договорни условия (ФИДИК, Жълта книга, Първо издание Инженерът с настоящото удостоверява, че Изпълнителят “СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛДИНГ”ЕООД е завършил всички Работи на обекта, включително е извършил всички проби, както и е отстранил всички дефекти, докладвани по време на Периода за съобщаване на дефекти и с това е изпълнил задълженията си по силата на ДОГОВОРНО СПОРАЗУМЕНИЕ № DIR 5101111-S045-L1-S-003 с предмет „ИЗГРАЖДАНЕ НА БИОЛОГИЧНО СЪПАЛО С ОТСТРАНЯВАНЕ НА АЗОТ И ФОСФОР ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ) – ГРАД ШУМЕН“ (ФИДИК, Жълта книга, Първо издание)

Датата, към която са изпълнени задълженията по силата на Договорното споразумение е:

22 февруари 2018г.

Съгласно Под-клауза 11.10 [Неизпълнени Задължения] от Общите договорни условия (ФИДИК, Жълта книга, Първо издание) се счита, че Договорното споразумение остава в сила, до тогава, докато има или се открият неизпълнени задължения за всяка от страните.

За Инженера:

Резидент Инженер

Дата: **22.02.2018г.**



Обединение



DATA GROUP
Leading Partner

Projects

Проект „Технически контрол при проектирането и строителен надзор на договори с договорните условия на ФИДИК Жълта и Червена Книга в рамките на проект № DIR – 51011116-23-65 Интегриран воден цикъл за град Шумен – II етап, ОП Околна среда 2007 - 2013“



Решение №

СРЕДНО СЪВЕЩАНИЕ - 30/12

№ 51011116-23-65-14
№ 613/680/30.12.2016 г.

Лот 2: "Рехабилитация и разширение на канализационната и съответстваща водопроводна мрежа на гр.Шумен" по договорните условия на ФИДИК Жълта книга, издание 1999 г.

Получател		Подател	
До: иня в Обединение "Аква Билд Шумен" София 1618, България Ул. Майстор Алекси Рилец №10		От: и н. к. Резидент инженер Офис: Ул. Адам Мицкевич № 1. ет.3 9700 Шумен, България	
Тел: +359-2-942-69-10	Факс: +359-2-942-69-11	Тел: +359-54-800-204	Факс: +359-54-800-205
E-mail: info@stanilov.bg		E-mail: datagip02@gmail.com	
До: ия ва, Ръководител проект			
Тел: +359-54-800-457	Факс: +359-54-800-436		
E-mail: piushumun@gmail.com			

Изм. № DIR 51011116-C045/L4/U/013/ИВ/ОАБШ/ПК/177

Дата: 20 декември 2016 г.

Относно: Сертификат за изпълнение

Във връзка с: Писмо № ОАБШ-ОБЩ-115-16.12.2016г. на Строителя

Уважаем Господин Станилов,

Уважаема Госпожо Маринова,

Приложено Ви изпращам Сертификат за Изпълнение, съгл. Под-Клауза 11.9/FIDIC/.

След инспекция на обекта на 02.12.2016г. в присъствие на:

Г-н Р. Р. а Ръководител ЗИП

И. И. Представител на Строителя

Инж. Представител на Община Шумен

Установих:

1. През едногодишния период за съобщаване на дефекти, са отстранени всички такива, установени от В и К оператора, Община Шумен и от постъпили сигнали на граждани.

2. Водопроводната, канализационната мрежа и съоръженията към тях, работят ефективно в експлоатационни условия.

3. Изпълнени са целите на проекта.

4. В рамките на гаранционните срокове, съгласно НАРЕДБА № 2/от 31 юли 2005 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм., бр. 49 от 2005 г.), Гл.IV, чл.20, ал.4, т.7 Община Шумен може да предявява претенции по бъдещи недостатъци и дефекти, свързани с преносните и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях, възникнали по вина на Изпълнителя.

Настоящият Сертификат за Изпълнение е основание за стартиране на процедури, съгл. Под-клаузи 14.9, 14.10, 14.11 и 14.12/Уреждане/.

С уважение


Резидент Инженер

„ДЕНТА ГРУП“ ЕООД
бул. „България“ № 82, ет. 5, в. 4
1434 София (България)
Тел.: +359 2 955 2022
Тел.: +359 2 955 2022
Факс: +359 2 955 2027
E-mail: datagroupna@gmail.com

„Инвестиционно проектиране“
ЕООД
ул. Люба-Каравазова № 31
9700 Шумен (България)
тел.: (054) 800 477
факс: (054) 800 477
E-mail: datevd@abv.bg



ПРОЕКТ № DIR – 5101116-23-65 Интегриран проект за водния цикъл на гр. Шумен-
Етап II. ОП Околна среда 2007-2013, ОП Околна среда 2014-2020



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



Община Шумен
бул. „Славянски“ № 17
гр. Шумен 9700



Решения за
2013-2014-2017

СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ДОГОВОРНО СПОРАЗУМЕНИЕ № DIR 5101116 - C045-L3-S-01 от 17.07.2013г. с предмет „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНА ВОДА ДИВЛЯДОВО С НАПОРЕН КОЛЕКТОР – ГР. ШУМЕН” (ФИДИК, Червена книга, Първо издание).

Възложител: Община Шумен

Изпълнител: ДЗЗД „Консорциум ПСОВ Дивлядово 2013”

Консултант / Строителен надзор: ДЗЗД „ДЕЙТА ГРУП-ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ”

В съответствие с Под-клауза 11.9 [Сертификат за Изпълнение] от Общите договорни условия (FIDIC – Червена книга, Първо издание 1999г.), Инженерът с настоящото удостоверява, че Изпълнителят ДЗЗД „Консорциум ПСОВ Дивлядово 2013” е завършил всички Работи на обекта, включително е извършил всички проби, както и е отстранил всички дефекти, докладвани по време на Периода за съобщаване на дефекти и с това е изпълнил задълженията си по силата на Договорното споразумение

№ DIR 5101116 - C045-L3-S-01 от 17.07.2013г. с предмет „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНА ВОДА ДИВЛЯДОВО С НАПОРЕН КОЛЕКТОР – ГР. ШУМЕН” (ФИДИК, Червена книга, Първо издание).

Датата, към която са изпълнени задълженията по силата на Договорното споразумение е:

29 декември 2017г.

Съгласно Под-клауза 11.10 [Неизпълнени Задължения] от Общите договорни условия (FIDIC - Жълта книга, Първо издание 1999г.), се счита, че Договорното споразумение остава в сила, до тогава, докато има или се открият неизпълнени задължения за всяка от страните.


За Инженера:

Ат
Резидент Инженер

Дата: 18.01.2018г.



Разпространение: Изпълнител / Възложител / Консултант



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОКОЛНА СРЕДА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 Г."

www.ope.moew.government.bg

"Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма Околна среда 2014 - 2020"

Възложител: ОБЩИНА ШУМЕН

Изпълнител: ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ДЕЙТА ГРУП - ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ“

Номер и предмет на договор: Договор № DIR-51011116-C045/L4-U-013 от 11.09.2013 г. с предмет „ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ДОГОВОРИ С ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК ЖЪЛТА И ЧЕРВЕНА КНИГА В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ № DIR – 51011116-23- ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ЦИКЪЛ ЗА ГРАД ШУМЕН – II ЕТАП, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013“

ПРОТОКОЛ

От действията на Комисия за приемане на изпълнението на Договор № DIR-51011116-C045/L4-U-013 от 11.09.2013 г. с предмет „ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ДОГОВОРИ С ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК ЖЪЛТА И ЧЕРВЕНА КНИГА В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ № DIR – 51011116-23- ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ЦИКЪЛ ЗА ГРАД ШУМЕН – II ЕТАП, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013“


ОТНОСНО: Окончателен доклад за изпълнение на Договор № DIR-51011116-C045/L4-U-013 от 11.09.2013 г. с предмет „ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ДОГОВОРИ С ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК ЖЪЛТА И ЧЕРВЕНА КНИГА В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ № DIR – 51011116-23- ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ЦИКЪЛ ЗА ГРАД ШУМЕН – II ЕТАП, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013“

След извършване на подробен преглед на:

1. Окончателен доклад за изпълнение на Договор № DIR-51011116-C045/L4-U-013 от 11.09.2013 г. с предмет „ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО И

www.eufunds.bg

Проект № BG16M1OP002-1.005-0008 „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен - II етап - втора фаза“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОКОЛНА СРЕДА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 Г."

www.opc.moew.government.bg

"Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма Околна среда 2014 - 2020"

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ДОГОВОРИ С ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК ЖЪЛТА И ЧЕРВЕНА КНИГА В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ № DIR – 51011116-23- ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ЦИКЪЛ ЗА ГРАД ШУМЕН – II ЕТАП, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013" И

2. Становище на Координатор, мониторинг, докладване и осигуряване на информация и комуникация на проект във връзка чл. 22 от Договор № DIR-51011116-C045/L4-U-013 от 11.09.2013 г., Комисията направи следните:

КОНСТАТАЦИИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ:

1. Окончателният доклад за изпълнение на Договор № DIR-51011116-C045/L4-U-013 от 11.09.2013 г. с предмет „ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ДОГОВОРИ С ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК ЖЪЛТА И ЧЕРВЕНА КНИГА В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ № DIR – 51011116-23-ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ЦИКЪЛ ЗА ГРАД ШУМЕН – II ЕТАП, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013" е предаден в рамките на срока, съгласно изискванията на договора и техническата спецификация:

2. Окончателният доклад за изпълнение на Договор № DIR-51011116-C045/L4-U-013 от 11.09.2013 г. с предмет „ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ДОГОВОРИ С ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК ЖЪЛТА И ЧЕРВЕНА КНИГА В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ № DIR – 51011116-23-ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ЦИКЪЛ ЗА ГРАД ШУМЕН – II ЕТАП, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013" съдържа следната информация:

Част 1. Карта на разположеността на обекта


Част 2. ВЪВЕДЕНИЕ, включително:

- 2.1. Обща информация
- 2.2. Мерки по проекта
- 2.3. Задачи по проекта

Част 3. ЛОТ 1

- 3.1. Описание хронологията на проекта;
- 3.2. Искове на Изпълнителя;

www.eufunds.bg



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОКОЛНА СРЕДА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 Г."

www.ope.moew.government.bg

"Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма Околна среда 2014 - 2020"

- 3.3. Искове на Възложителя;
- 3.4. Допълнителни споразумения към договора за инженеринг
- 3.5. Финансов отчет

Част 4. ЛОТ 2

- 4.1. Описание хронологията на проекта;
- 4.2. Искове на Изпълнителя;
- 4.3. Искове на Възложителя;
- 4.4. Допълнителни споразумения към договора за инженеринг
- 4.5. Финансов отчет

Част 5. ЛОТ 3

- 3.1. Описание хронологията на проекта;

Част 6. Договор за консултантски услуги

Данни и дати от договора

6.1. Оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите:

6.1.1 за Лот 1 „Изграждане на биологично стъпало с отстраняване на азот и фосфор на ПСОВ – гр. Шумен“

6.1.2. за Лот 2 „Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа и съпътстващата водопроводна мрежа на гр. Шумен – етап II“

6.1.3. за Лот 3 „Изграждане на помпена станция за отпадъчна вода Дивдядово с напорен колектор – гр. Шумен“

6.2. Доклади от Инженера

6.2.1. за Лот 1 и Лот 3

6.2.2. за Лот 2


6.3. Съществени документи, издавани и съставяни от Консултанта (Инженера)

6.4. Персонал на Консултанта, ангажиран по време на изпълнението на договора

6.5. Финансови мерки

В резултат на извършения преглед на Окончателния доклад за изпълнение на Договор № DIR-51011116-S045/L4-U-013 от 11.09.2013 г. с предмет „ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ДОГОВОРИ С ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК ЖЪЛТА И ЧЕРВЕНА КНИГА В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ № DIR – 51011116-23- ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ЦИКЪЛ ЗА

www.eufunds.bg



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОКОЛНА СРЕДА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 Г.”

www.opc.moew.government.bg

“Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма Околна среда 2014 - 2020”

ГРАД ШУМЕН – II ЕТАП, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013”, Комисията прие следното:

СТАНОВИЩЕ:

1. Окончателният доклад за изпълнение на Договор № DIR-51011116-C045/L4-U-013 от 11.09.2013 г. с предмет „ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ДОГОВОРИ С ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК ЖЪЛТА И ЧЕРВЕНА КНИГА В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ № DIR – 51011116-23- ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ЦИКЪЛ ЗА ГРАД ШУМЕН – II ЕТАП, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013” е разработен и предаден в съответствие с разпоредбите на Договора, Техническите спецификации и изискванията на Възложителя;


2. За Изпълнителя на Договор № DIR-51011116-C045/L4-U-013 от 11.09.2013 г. с предмет „ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ДОГОВОРИ С ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК ЖЪЛТА И ЧЕРВЕНА КНИГА В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ № DIR – 51011116-23- ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ЦИКЪЛ ЗА ГРАД ШУМЕН – II ЕТАП, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013” се наблюдава частично неизпълнение на задълженията по договора.

Аргументите в тази връзка са следните:

Съгласно разпоредбите на чл. 2 от Договор №DIR-51011116-C045-L4-U-013/11.09.2013 г. ОБЕДИНЕНИЕ „ДЕЙТА ГРУП - ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ” гр. София е поело ангажимент да прилага правилно разпоредбите на договорите по ФИДИК и за всички решения, становища, мнения, сертификати, издадени в качеството на Инженер, произтичащи от условията на ФИДИК - Жълта и Червена Книга, издания 1999 г., както е поет и ангажимент по осъществяване на контрол на извършваните проби и изпитания, както и на пробите след въвеждане в експлоатация на ПСОВ.

Съгласно разпоредбата на чл. 19, т. 5 от Договор №DIR-51011116-C045-L4- U-013/11.09.2013 г. е налице предвидена забрана за Резидент инженера да освобождава някоя от страните по Договора за строителство от задълженията ѝ или от отговорности ѝ

www.eufunds.bg



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОКОЛНА СРЕДА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 Г."

www.ope.moew.government.bg

"Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма Околна среда 2014 - 2020"

по договора, освен ако не е предвидено друго в съответната Под-Клауза на договора за строителство, както и е поет ангажимент за предприемане на изискващи се действия Съгласно Под-Клауза 7.4 "Проби" по договора за строителство.

В случая, Съгласно Под-Клауза 9.1 от Общите условия на ФИДИК Жълта книга и специфичните условия на Договорно споразумение №DIR-51011116- C045-L1-S-003/13.05.2014 г. с предмет: „Изграждане на биологично стъпало с отстраняване на азот и фосфор за Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) - град Шумен", Изпълнителят на този строителен договор следва да проведе Пробите при Завършване Съгласно настоящата Клауза и Под-Клауза 7.4 [Проби], след осигуряване на документите Съгласно на Под-Клауза 5.6 [Екзекутивни Документи] и Под-Клауза 5.7 [Ръководства за Експлоатация и поддръжка].

Пробите, които следва да проведе Строителя, са следните:

(а) преди въвеждане в експлоатация, които трябва да включват съответните огледи и ("сухи" или "студени") проби за функционалност, за да покажат, че всяка единица от Технологичното Оборудване може безопасно да премине към следващия етап (b)


проби за въвеждане в експлоатация, които трябва да включват точно определените проби за въвеждане в експлоатация, за да покажат, че Обектът или Подобектът могат да бъдат експлоатирани надеждно Съгласно спецификацията, при всички съществуващи експлоатационни условия; и

(с) пробна експлоатация, която трябва да покаже, че Обектът или Подобектът работят надеждно и в съответствие с Договора. 72-часова пробна експлоатация, която трябва да покаже, че Обектът или Подобектът работят надеждно и в съответствие с Договора.

В случая, по отношение на строителен Договор №DIR-51011116-C045-L1-S-003/13.05.2014 г., липсват доказателства за успешно проведени 72-часови проби при експлоатационни условия на съоръженията за третиране на утайки и за добив, съхранение и оползотворяване на биогаз, включваща:

- * Метантанк I степен
- * Метантанк II степен
- * Обслужваща сграда при метантанкове
- * Газхолдер за съхранение на биогаз
- * Факел за изгаряне на биогаз
- * Водогрейни котли (газова инсталация и газови горелки)
- * Система за изсушаване и компресиране на биогаза

www.eufunds.bg



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОКОЛНА СРЕДА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 Г."

www.ope.moew.government.bg

"Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма Околна среда 2014 - 2020"

- * Инсталация за третиране на биогаз
- * Газови тръбопроводи
- * Когенератори и кабелна мрежа от когенератор до ГРТНН.
- * Нова филтърпреса, системи, съоръжения и инсталации към нея.

Съгласно посочените по-горе разпоредби от ФИДИК - Жълта книга и от специфичните условия на Договор №DIR-51011116-C045-L1-S-003/13.05.2014 г., инициатор на процедурата по провеждане на проби е на Строителя, а не на лицето, осъществяващо строителен надзор на обекта, но за последния са налице задължения в кой момент следва да се издаде Сертификат за изпълнение на обекта, като издаването на същия зависи изцяло от неговата воля.

Съгласно Под-Клауза 11.9 от специфичните условия на ФИДИК - Жълта книга, Изпълнителя по Договор №DIR-51011116-C045-L4-U-013/11.09.2013 г. разполага с правото да издаде Сертификат за изпълнение на дейностите, предмет на строителен договор №DIR-51011116-C045-L1-S-003/13.05.2014 г. при наличие на следните кумулативни предпоставки:

В рамките на 28 дни след най-късната от датите за изтичане на Сроковете за Съобщаване на Дефекти или веднага след като Изпълнителят е доставил всички Документи и е завършил и изпробвал целия Обект и в това число е отстранил всички дефекти.

Съгласно същата Под-Клауза Сертификатът за Изпълнение ще се счита, че съставлява приемане на Обекта.


Аналогично, задължение за Изпълнителя по Договор №DIR-51011116-C045-L4-U-013/11.09.2013 г. е предвидено в чл. 19, ал. 1, т. 57 от Договора.

В случая, независимо, че за обекта е издадено Разрешение за ползване №СТ-05-466/20.04.2017 г. от страна на ДНСК, обектът не е преминал всички изисквания се Съгласно Под-Клауза 9.1 от Общите условия на ФИДИК Жълта книга и специфичните условия на Договорно споразумение №DIR-51011116-C045-L1-S-003/13.05.2014 г. проби, които следва да се проведат и по силата на чл. 176, ал. 2 от ЗУТ и чл. 7, ал. 3, т. 17 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г.

С оглед на това, към 22.02.2018 г. не са били налице предпоставките за издаване на Сертификат за изпълнение, доколкото същият, Съгласно специфичните условия на ФИДИК - Жълта книга, може да се издаде единствено в случаите, когато Строителят на обекта и е завършил и изпробвал целия Обект.

С издаване на Сертификата за изпълнение ОБЕДИНЕНИЕ „ДЕЙТА ГРУП - ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ“ гр. София е допуснал частично нарушение на

www.eufunds.bg



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОКОЛНА СРЕДА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 Г."

www.ope.moew.government.bg

"Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма Околна среда 2014 - 2020"

договорните си задължения и в частност е нарушил разпоредбите на чл. 2, ал. 1, правило 11, на чл. 2, ал. 1, раздел: Задачи по време на фазите на проектиране и строителство, правило 19 и правило 21, на чл. 2, ал. 1, раздел: Задачи след изтичане на периода за съобщаване на дефекти, правило първо, на чл. 19, т. 5, т.31, т.57 от Договора.

В случая неизпълнението на задълженията на Изпълнителя по №DIR- 51011116-C045-L4-U-013/11.09.2013 г. е основание за ангажиране на договорната му отговорност.

3. Комисията приема Окончателния доклад за изпълнение на Договор № DIR-51011116-C045/L4-U-013 от 11.09.2013 г. с предмет „ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ДОГОВОРИ С ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК ЖЪЛТА И ЧЕРВЕНА КНИГА В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ № DIR – 51011116-23- ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ЦИКЪЛ ЗА ГРАД ШУМЕН – II ЕТАП, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013”;


4. Във връзка с констатациите по т. 2 Комисията предлага на Възложителя на Изпълнителя по Договор № DIR-51011116-C045/L4-U-013 от 11.09.2013 г. с предмет „ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ДОГОВОРИ С ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК ЖЪЛТА И ЧЕРВЕНА КНИГА В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ № DIR – 51011116-23- ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ЦИКЪЛ ЗА ГРАД ШУМЕН – II ЕТАП, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013” да бъде наложена неустойка в размер на 0,5% от цената по Договора, представляваща 14 033.25 лв.

Аргументи за размера на неустойчната клауза:

В случая Изпълнителят по Договор №DIR-51011116-C045-L4-U-013/11.09.2013 г. е приел ангажимента да осъществява Технически контрол при проектирането и строителен надзор на три строителни договори.

По отношение на строителни договори с предмет: Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа и съпътстващата водопроводна мрежа на гр. Шумен - Етап 2, Съгласно изискванията на договорните условия на ФИДИК за технологично оборудване и проектиране - строителство за електро и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя на строителството (ФИДИК, Жълта книга) и Изграждане на помпена

www.eufunds.bg



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОКОЛНА СРЕДА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 Г."

www.ope.moew.government.bg

"Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма Околна среда 2014 - 2020"

станция за отпадъчна вода Дивдядово с напорен колектор - гр. Шумен, Съгласно изискванията на договорните условия на ФИДИК за строителство на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя (ФИДИК, Червена книга), Изпълнителят е завършил в пълен обем задълженията си, без отклонение от договореното.

По отношение на строителен договор с предмет: „Изграждане на биологично стъпало с отстраняване на азот и фосфор за пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) гр. Шумен, Съгласно изискванията на договорните условия на ФИДИК за технологично оборудване и проектиране - строителство за електро и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя на строителството (ФИДИК, Жълта книга), не са налице други извършени от Изпълнителя нарушения, които да са довели до ангажирането на предвидената по Договор отговорност.


Независимо, че на обекта не са проведени всички изискващи се по Договор проби, ползването на същия е било надлежно разрешено от страна на ДНСК, предвид издаването за обекта предвид Разрешение за ползване № СТ- 05-466/20.04.2017 г.

В Договора е предвидено неустойчната клауза да се изчислява като процент от цялата дължима се сума по Договор, като в случая е отчетено обстоятелството, че неизпълнението на задължението е по отношение на един строителен договор.

Взе се под внимание и аргументите изложени в Тълкувателно решение № 1 от 15.06.2010 г. по тълк. дело № 1/2009 г., а именно заложеното изискване за спазване на принципа на справедливостта, като се отчетоха смекчаващите вината обстоятелства и очакваните от неизпълнение на задължението вреди.

Така също се отчете и обстоятелството, че неустойчната клауза е предвидена едностранно от страна на Възложителя в процедурата, без да е налице правна възможност Изпълнителят по договора да участва в преговори по определяне на размера ѝ или Изпълнителят да договаря реципрочни неустойчни клаузи в случаите на неизпълнение от страна на Възложителя.

www.eufunds.bg



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОКОЛНА СРЕДА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 Г."

www.opr.moev.government.bg

"Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма Околна среда 2014 - 2020"

В тази връзка считаме, че начисляването на неустойка над 0,5% би била прекомерна, което от своя страна би излязло извън обезпечителната ѝ функция.

Компекса:

Име	Длъжност	Дата	Подпис:
Л	Ръководител на проект №BG16M1OP002-1.005-0008 ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ЦИКЪЛ ЗА ГРАД ШУМЕН - II ЕТАП - ВТОРА ФАЗА	27.02.2018 г.	
.	Ръководител на проект №BG16M1OP002-1.005-0008 ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ЦИКЪЛ ЗА ГРАД ШУМЕН - II ЕТАП - ВТОРА ФАЗА	27.02.2018 г.	
..	Служител, отговарящ за съхранението на документацията по проект №BG16M1OP002-1.005-0008 ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ЦИКЪЛ ЗА ГРАД ШУМЕН - II ЕТАП - ВТОРА ФАЗА	27.02.2018 г.	Въздържала се

www.eufunds.bg

Проект № BG16M1OP002-1.005-0008 „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен - II етап - втора фаза“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

920 01

ДО
Клон
прил. № 04
Адрес

Универсален 03 2009

ПАКЕТ

200 комплекта
с у 2 А. хил.
безплатен



Финансов център
булевард "10 Октомври" 1164
София 1000
Тел: 02 92 93 32 32
www.bnb.bg

Платете на – име на получателя / Recipient's name

IBAN на получателя / Recipient's IBAN

При банка – име на банката на получателя / With Bank (the name of the Recipient's Bank)

Вид плащане***
BIC на банката на получателя
BIC of the Recipient's Bank

ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА за плащане
от/към бюджета / TRANSFER ORDER (Deposit Slip) for BUDGET payments

Вид валута / Currency
Сума / Amount

Основание за плащане / Grounds for payment

Още пояснения / Additional details

Вид* и номер на документа, по който се плаща

** Такси:

- 001 - за сметка на наредителя;
- 002 - споделят (бюджет за местни власти);
- 003 - за сметка на получателя.

*** Вид плащане – ползва се за сметки за административни приходи и на Централен бюджет

Период за който се плаща / Period of payment

От дата

Дата на документа

ДО дата

Задължено лице – наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице

ЕИК / код по БУЛСТАТ / EIC / BULSTAT code

ЕГН на задълженото лице / EGN of the debtor

ЛНЧ на задълженото лице / LNC of the debtor

Наредител – наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице

09B04-96222

Продукт на

REMAX

IBAN на наредителя / Orderer's party IBAN

Вид плащане***
BIC на банката на наредителя
BIC of the Orderer's Bank

Платежна система / Payment system

Такси**

Дата за изпълнение

Вид плащане***

Банков служител / Bank Clerk

Каснер

2018

"Интернешънъл Асет Банк" АД	ОБЩИНА ШУМЕН	IBAN	BG56 IABG 7477 3300 5866 00
Код по БУЛСТАТ: 000694329		Валута / Currency	BGN
гр. София, бул. "Тодор Александров" 81-83		BIC:	IABGBGSF
Тел. 02/ 81 20 234	Ул. "СЛАВЯНСКА" 017 No.17 ШУМЕН 9700	(дневно / daily)	10.04.2018
		Изготвен на / Prepared for:	11.04.2018

Фиксинг на БНБ / BNB central exchange rate	1.000000	Начално салдо / Opening balance	910 024.58
Натрупан кредитен оборот / Accumulated credit turnover:	1 387 133.50	Кредитен оборот / Credit turnover	0.00
Натрупан дебитен оборот / Accumulated debit turnover:	561 308.42	Дебитен оборот / Debit turnover:	84 199.50
Разполагаемост / Availability:	825 825.08	Крайно салдо / Final balance:	825 825.08

Дата	Валют	Док/Реф. №	Основание	Дебит	Кредит	Салдо
Date	Value date	Doc/Ref. No	Reason	Debit	Credit	Balance
10.04	10.04	6807468	UNCRBGSF BG72 UNCR 7000 1521 7549 50 ДЕЙТА ГРУП ЕООД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ	84 199.50		825 825.08
Общо / Total:				84 199.50	0.00	825 825.08


ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПО АНАЛИТИЧНИ ПАРТИДИ

от дата: 01.01.2018 до дата: 31.12.2018 За сметка 4831 Подсметка 1 За : 2207 ДЕЙТА ГРУП ЕООД

Стопанска област: 3000 - ДСД

Клиент: Община Шумен

4831 Партиди	1	Временни депозити и гаранции	Дебит	Кредит	Палка	Опер.	Док. N	Дата на	Текст
2207		Нач. пер.	0.00	84 199.50					
Кг	5013	Текущи с-ки временни средства	84 199.50		64	12	12	10.04.2018	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ
		Обороты	84 199.50	0.00					
		С-до в кр. период	0.00	0.00					
Общо сметка 4831 1 Временни депозити и гаранции									
Общо начално салдо Дебит			Общо обороти Дебит	Общо обороти Кредит			84 199.50		Общо крайно салдо Дебит
Общо начално салдо Кредит 84 199.50			Общо обороти Кредит				0.00		Общо крайно салдо Кредит 0.00



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОКОЛНА СРЕДА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 Г."

www.opre.gov.bg/operativna.bg

*"Проектът се финансира от Константен фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез
Оперативна програма Околна среда 2014 - 2020"*

Възложител: ОБЩИНА ШУМЕН

Изпълнител: „Хидропроект-София“ ЕООД

Номер и предмет на договор: Договор за обществена поръчка № DIR 51011116-C045-U-22 от 17.04.2014 г. с предмет „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ:“ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНА ВОДА ДИВДЯДОВО С НАПОРЕН КОЛЕКТОР – ГР. ШУМЕН“

ПРОТОКОЛ


От действията на Комисия за приемане на изпълнението на Договор № DIR 51011116-C045-U-22 от 17.04.2014 г. с предмет „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ:“ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНА ВОДА ДИВДЯДОВО С НАПОРЕН КОЛЕКТОР – ГР. ШУМЕН“

ОТНОСНО: Окончателен доклад, изготвен съгласно чл. 17 и на основание на чл. 13, ал. 1, т. 4 от Договор № DIR 51011116-C045-U-22 от 17.04.2014 г. с предмет „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ:“ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНА ВОДА ДИВДЯДОВО С НАПОРЕН КОЛЕКТОР – ГР. ШУМЕН“

След извършване на подробен преглед на:

1. Окончателен доклад, изготвен съгласно чл. 17 и на основание на чл. 13, ал. 1, т. 4 от Договор № DIR 51011116-C045-U-22 от 17.04.2014 г. с предмет „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ:“ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНА ВОДА ДИВДЯДОВО С НАПОРЕН КОЛЕКТОР – ГР. ШУМЕН“ и
2. Становище на Координатора на ПРОЕКТ № BG16M1OP002-1.005-0008 „ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ЦИКЪЛ ЗА ГРАД ШУМЕН – II ЕТАП – ВТОРА ФАЗА“, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020г.“, Комисията направи следните:

Този документ е създаден в изпълнение на проект № BG16M1OP002-1.005-0008 „Интегриран воден цикъл за град Шумен – II етап – втора фаза“, ОП Околна среда 2014 – 2020г.“, Договор за Безвъзмездна финансова помощ №Д-34-24/30.06.2016г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Шумен и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА



ОКОЛНА СРЕДА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г."

www.operativna-programa-okolna-sreda.bg

"Приветствие и финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез
Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020"

КОНСТАТАЦИИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ:


1. Окончателен доклад, изготвен съгласно чл. 17 и на основание на чл. 13, ал. 1, т. 4 от Договор № DIR 51011116-C045-U-22 от 17.04.2014 г. с предмет „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: "ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНА ВОДА ДИВДЯДОВО С НАПОРЕН КОЛЕКТОР – ГР. ШУМЕН“ е предален в рамките на срока, съгласно изискванията на договора и техническата спецификация и обхваща периода от м. Април 2014 – м. Април 2017г.:
2. Окончателен доклад, изготвен съгласно чл. 17 и на основание на чл. 13, ал. 1, т. 4 от Договор № DIR 51011116-C045-U-22 от 17.04.2014 г. с предмет „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: "ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНА ВОДА ДИВДЯДОВО С НАПОРЕН КОЛЕКТОР – ГР. ШУМЕН“ съдържа следната информация:

Част 1. Обща информация за Договора за обществена поръчка

Част 2. Обобщена информация относно изпълнението на договора

- 2.1 Обобщена информация относно изпълнението на договора
- 2.2 Обобщена информация относно администрирането на договора
 - 2.2.1 Проведени срещи
 - 2.2.2 Кореспонденция
 - 2.2.3 Извършени посещения на обекта и вписани заповеди в Заповедната книга
- 2.3 Обобщена информация относно финансовото състояние
- 2.4 Обобщена информация относно екипа
- 2.5 Обобщена информация относно проблемите, свързани с договора и предприетите действия за разрешаването им
- 2.6 Анализ на постигнатите резултати с настоящия договор
- 2.7 Суми, които Изпълнителят смята, че има право да получи

Този документ е създаден в изпълнение на проект № BG16M1OP002-1.005-0008 „Интегриран воден цикъл за град Шумен – II етап втора фаза“, ОП "Околна среда 2014 - 2020г.", Договор за Безвъзмездна финансова помощ №Д-34-24 30.06 2016г. Целта отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Шумен и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУЖАНИ
И ИНВЕСТИЦИИ



ОКОЛНА СРЕДА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2014 - 2020 Г."

www.opr-nsrf.org/bulgaria/bg

"Проектът се финансира от Извънбюджетния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез
Оперативна програма Околна среда 2014 - 2020"


2.8 Друга информация

В резултат на извършения преглед на Окончателен доклад, изготвен съгласно чл. 17 и на основание на чл. 13, ал. 1, т. 4 от Договор № DIR 51011116-C045-U-22 от 17.04.2014 г. с предмет „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ:“ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНА ВОДА ДИВДЯДОВО С НАПОРЕН КОЛЕКТОР – ГР. ШУМЕН“, Комисията прие следното:

СТАНОВИЩЕ:

1. Окончателен доклад, изготвен съгласно чл. 17 и на основание на чл. 13, ал. 1, т. 4 от Договор № DIR 51011116-C045-U-22 от 17.04.2014 г. с предмет „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ:“ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНА ВОДА ДИВДЯДОВО С НАПОРЕН КОЛЕКТОР – ГР. ШУМЕН“ е разработен и предаден в съответствие с разпоредбите на Договора, Техническите спецификации и изискванията на Възложителя;
2. Изпълнителят на Договор № DIR 51011116-C045-U-22 от 17.04.2014 г. с предмет „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ:“ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНА ВОДА ДИВДЯДОВО С НАПОРЕН КОЛЕКТОР – ГР. ШУМЕН“ осъществява задълженията си в пълно съответствие с разпоредбите на Договора, Техническите спецификации и изискванията на Възложителя;
3. Одобрява без забележки Окончателен доклад, изготвен съгласно чл. 17 и на основание на чл. 13, ал. 1, т. 4 от Договор № DIR 51011116-C045-U-22 от 17.04.2014 г. с предмет „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ:“ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНА ВОДА ДИВДЯДОВО С НАПОРЕН КОЛЕКТОР – ГР. ШУМЕН“;
4. Приема изпълнението, отчетено в Окончателен доклад, изготвен съгласно чл. 17 и на основание на чл. 13, ал. 1, т. 4 от Договор № DIR 51011116-C045-U-22 от 17.04.2014 г. с предмет „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА

Този документ е създаден в изпълнение на проект № BG16M1OP002-1 005-0008 „Интегриран воден цикъл за град Шумен - II етап втора фаза“. ОП Околна среда 2014 - 2020г. ". Договор за Безвъзмездна финансова помощ №Д-34-24 30.06 2016г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Шумен и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, предоставявано от Министерството на околната среда и водите



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНОВЕ
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОКОЛНА СРЕДА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 Г."

www.opc.mev.gov.bg/oper16

"Проектите се финансират от Кохезионния фонд на ЕС и от съвместния бюджет на Република България през Оперативна програма Околна среда 2014 - 2020"

СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: "ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНА ВОДА ДИВДЯДОВО С НАПОРЕН КОЛЕКТОР – ГР. ШУМЕН";

5. Изпълнителят на Договор № DIR 51011116-C045-U-22 от 17.04.2014 г. с предмет „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: "ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНА ВОДА ДИВДЯДОВО С НАПОРЕН КОЛЕКТОР – ГР. ШУМЕН“ е изпълнил всички свои задължения в пълнота и следва да му бъде заплатена в пълния размер сумата за окончателно плащане, възлизаща на 10% (десет процента) от стойността на Договора или 6 250,00 лв. без ДДС.
6. След извършване на окончателното плащане Комисията предлага на Изпълнителя на Договор № DIR 51011116-C045-U-22 от 17.04.2014 г. с предмет „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: "ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНА ВОДА ДИВДЯДОВО С НАПОРЕН КОЛЕКТОР – ГР. ШУМЕН“ да се върне представената от него при сключване на договора гаранция за изпълнение.

Комисия:

Име	Длъжност	Дата	Подпис
Иг	Ръководител на проект № BG16M1OP002-1.005-0008 „Интегриран воден цикъл за град Шумен – II етап – втора фаза“, ОП Околна среда 2014 – 2020г.“	26.06.2017 г.	
Т	Юрист по проект № BG16M1OP002-1.005-0008 „Интегриран воден цикъл за град Шумен – II етап – втора фаза“, ОП Околна среда 2014 – 2020г.“	26.06.2017 г.	
Е	Финансист счетоводител по проект № BG16M1OP002-1.005-0008 „Интегриран воден цикъл за град Шумен – II етап – втора фаза“, ОП Околна среда 2014 – 2020г.“	26.06.2017 г.	

Този документ е създаден в изпълнение на проект № BG16M1OP002-1.005-0008 „Интегриран воден цикъл за град Шумен – II етап – втора фаза“, ОП Околна среда 2014 – 2020г. „ Договор за Безвъзмездна финансова помощ №Д-34-24 30 06 2016г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Шумен и при никакви обстоятелства не може да се приема че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите

920 01

ДО

Клон

Адрес

Платете на — име на получателя

Частотна тил
кодът за
банката

IBAN на получателя

BIC на банката на получателя

ПАКЕТ
02021100
12021100
02021100

При банка — име на банката на получателя

Вид плащане

318000541809621

ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА за плащане ВИД валута Сума

откъм бюджета / TRANSFER ORDER (Deposit Slip) for BUDGET payments

Сума с думи

Основание за плащане

Още пояснения

1031-1-2320/50130-1 845

Вид и номер на документа, по който се плаща

- * Вид документи:
 - 1 - безплатно
 - 2 - с плащане
 - 3 - на отсрочка
 - 4 - по сметка
- 5 - с пълноименно лице
 - 6 - по сметка на лице
 - 7 - по сметка на лице
 - 8 - по сметка
 - 9 - други

Дата на документа

- ** Такси:
 - 001 - за сметка на народното
 - 002 - от бюджета
 - 003 - за сметка на получателя
- *** Вид плащане — ползва се за сметки на административни единици, Централния бюджет

Период за който се плаща
Period of payment

ОТ дата

ДО дата

Задължено лице — наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице

Частотна тил
кодът за
банката

EИК / код по БУЛСТАТ

ЕГН на задълженото лице

ЛНЧ на задълженото лице

Наредител — наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице

09B04-96222

IBAN на наредителя

BIC на банката на наредителя

Платежна система

Такси

Дата за изпълнение

Вид плащане

Банков служител

Каснер

"Интернешънъл Асет Банк" АД Код по БУЛСТАТ: 000694329 гр. София, бул. Тодор Александров 61-63 Тел. 02 61 20 234	ОБЩИНА ШУМЕН Ул. "СЛАВЯНСКА" 017 No.17 ШУМЕН 9700	IBAN Валута / Currency BIC: (дневно / daily) Изготвен на / Prepared for:	BG56 IABG 7477 3300 5866 00 BGN IABGBGSF 30.08.2017 31.08.2017
--	---	--	--

Фиксинг на БНБ / BNB central exchange rate	1.000000	Начално салдо / Opening balance:	993 564.47
Нагрупан кредитен оборот / Accumulated credit turnover:	1 935 952.68	Кредитен оборот / Credit turnover:	0.00
Нагрупан дебитен оборот / Accumulated debit turnover:	946 468.21	Дебитен оборот / Debit turnover:	4 080.00
Разполагаемост / Availability:	989 484.47	Крайно салдо / Final balance:	989 484.47

Дата	Валют	Докум. №	Основание	Дебит	Кредит	Салдо
Date	Value date	Doc/Ref. №	Reason	Debit	Credit	Balance
30.08	30.08	6690716	STSA BGSF BG89 STSA 9300 0010 1173 34 ХИДРОПРОЕКТ СОФИЯ ЕООД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ	1 875.00 ✓		991 689.47
30.08	30.08	6689177		2 205.00 ✓		989 484.47
Общо / Total:				4 080.00	0.00	989 484.47


ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПО АНАЛИТИЧНИ ПАРТИДИ

от дата: 01.01.2017 до дата: 31.12.2017 за сметка 4831 Подсметка 1 За : 2320 ХИДРОПРОЕКТ-СОФИЯ ООД

Стопанска област: 3000 - ДСД

Клиент: Община Шумен

4831 Партиди	1	Временни депозити и гаранции	Дебит	Кредит	Палка Опер. Док. N	Дата на	Текст
2320		Нач. пер.	0.00	1 875.00			
Кт	5013	Текущи с-ки временни средства	1 875.00		64 52 52	30.08.2017	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА Г-Я
		Обороти	1 875.00	0.00			
		С-до в кр. период	0.00	0.00			
Общо сметка 4831 1 Временни депозити и гаранции			Общо обороти Дебит	1 875.00			Общо крайно салдо Дебит
Общо начално салдо Дебит			Общо начално салдо Кредит	1 875.00			Общо крайно салдо Кредит 0.00



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОКОЛНА СРЕДА

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Днес 27.02.2018..... г, между

Община Шумен, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна,

и

ДЗЗД "Управление Шумен 2013", наричан по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ“ от друга страна,

се подписа следният ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ, на основание Договор за обществена поръчка № DIR 51011116-C045-L7-U-012 от 02.09.2013 г. с предмет „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ 51011116-23-65 ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ЦИКЪЛ НА ГРАД ШУМЕН II ЕТАП“

Изпълнителят предава, а Възложителя приема следните документи и материали:

1. Окончателен доклад за изпълнение на договора – 2 екземпляра на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител (CD).

Настоящият приемо - предавателен протокол се състави и подписа от страните в 2 (два) еднообразни екземпляра - един за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Ръководител на ЗИП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ДЗЗД "Управление Шумен 2013"

Този документ е създаден във връзка с изпълнението на проект № 51011116-23-65 „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен - II етап“, финансиран от финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ и проект № BG16M1OP002-1.005-0008 „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен - II етап - втора фаза“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Шумен и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите.

Банка	Финансов център	Адрес
Обработена	852977 / 12.05.2021	BORD04297385
Статус на заявката	Номер на е-Документ / дата	Уникален регистрационен номер
Росица Матеева Николова (12.05.2021 10:27:46) / Община Шумен -Татяна Димитрова Костова (12.05.2021 11:03:30)		4297385 / 12.05.2021

Подпис на наредителя/вносителя

Бордеро / Дата на изпълнение

Платете на - име на получателя		Чуждестранно лице по смисъла на Валутния закон	
ДЗЗД УПРАВЛЕНИЕ ШУМЕН 2013			
IBAN на получателя		BIC на банката на получателя	
BG54FINV91501417133555		FINVBGSF	
При банка -име на банката на получателя		Вид плащане ***	
Първа инвестиционна банка АД			
ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА		Вид валута	Сума
за плащане от / към бюджета		BGN	16 020.00
Сума с думи			
шестнадесет хиляди и двадесет лева			
Основание за плащане			
ВЪЗ. НА Г-Я ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 176558749			
Още пояснения			
51011116-23-65 00138-2013-0017 4765- 48511 2313 / 5013101 4			
Вид док.*	номер на документа, по който се плаща	Дата на документа	
9			
Период, за който се плаща - От дата (ддммгггг)		Период, за който се плаща - До дата (ддммгггг)	
Задължено лице -наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице			Чуждестранно лице по смисъла на Валутния закон
ОБЩИНА ШУМЕН			
Код на задълженото лице (БУЛСТАТ/ЕИК)	ЕГН на задълженото лице	ЛНЧ на задълженото лице	
000931721			
Наредител/Вносител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице			
ОБЩИНА ШУМЕН			
IBAN на наредителя		BIC на банката на наредителя	
BG56IABG74773300586600		IABGBGSF	
Платежна система		Дата на изпълнение	Вид плащане ***
Бисера		12.05.2021	
Такси **	Сума такси	Банков Служител	Касиер
002	0,00	WEB	
Период на валидност - от		Период на валидност - до	
12.05.2021		13.05.2021	
*Вид документ: 1 - декларация; 2 - ревизионен акт; 3 - наказ. постановление принуд. събиране; 4 - авансова вноски; 5 - парт.номер на имота 6 - постановление за 9 - други			
**Такси: 1 - за сметка на вносителя, 2 - споделени (стандарт за местни преводи); 3 - за сметка на получателя			
***Вид плащане - попълва се за сметки на администратори на приходи и на Централния бюджет			

"Интернешънъл Асет Банк" АД	ОБЩИНА ШУМЕН	IBAN	BG56 IABG 7477 3300 5866 00
Код по БУЛСТАТ 000694329		Валута / Currency	BGN
гр София, Бул. "Тодор Александров" 81-83		BIC:	IABGBGSF
Тел. 02/ 81 20 234	Ул. "СЛАВЯНСКА" 017 №17 ШУМЕН 9700	(дневно / daily)	12.05.2021
		Изготвен на / Prepared for:	13.05.2021

Фиксинг на БНБ - BNB central exchange rate	1 000 000	Начално салдо / Opening balance	1 201 880.10
Натрупан кредитен оборот / Accumulated credit turnover	2 521 244.04	Кредитен оборот / Credit turnover	0.00
Натрупан дебитен оборот / Accumulated debit turnover	1 337 383.94	Дебитен оборот / Debit turnover	18 020.00
Разполагаемост / Availability	1 183 860.10	Крайно салдо / Final balance	1 183 860.10

Дата / Date	Валюта / Value date	Документ / Doc/Ref. №	Основание / Reason	Дебит / Debit	Кредит / Credit	Салдо / Balance
12.05	12.05	4297376	/	2 000.00		1 199 880.10
12.05	12.05	4297385	FINVBGSF BG54 FINV 9150 1417 1335 55 ДЗЗД УПРАВЛЕНИЕ ШУМЕН 2013 ВЪЗ. НА Г-Я ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 176558749 51011116-23-65 00138-2013-0017 1765	16 020.00		1 183 860.10
Общо / Total:				18 020.00	0.00	1 183 860.10

Община Шумен
 ХРОНОЛОГИЧНА ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ
 за сметка 48311 Временни депозити и гаранции /ДСД/
 за клон 01 АДМИНИСТРАЦИЯ
 за периода от 01/01/2020 до 31/12/2023

Документ	Дата	Патка / Пор.№	Текст	Коресп.	Параграф	Подлар.	Подлар.-код	Стойност дебит	Стойност кредит
ПРЕДИ 2016/ 48311									
2313 ДЗЗД УПРАВЛЕНИЕ ШУМЕН	12/05/2021	64 / 4	ВЪЗСТ НА Г-Я ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ВОДЕН ЦИКЪЛ	501310				16 020.00	0.00
Салдо в началото на периода:									
Обороти:									
Салдо в края на периода:									0.00

Дата на съставяне: 12/02/2024 13:27
 Път за достъп: Администрация Община Шумен 2023 г. (toplado_of_6168)
 Подпериод: ДЕКЕМВРИ 2023 (9)
 Потребител: Елисавета Николова

920 01

ДО / To
 Клон / Branch
 Адрес / Address

Платете на - име на получателя
 IBAN на получателя
 При банка - име на банката на получателя
 Вид валута / Currency Сума / Amount

ПАКЕТ 200 копилки с 24 хила беларвен
 318000541809621

ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА за плащане
от/към бюджета / TRANSFER ORDER (Deposit Slip) for BUDGET payments
 Сума с думи / Amount in words

Основание за плащане / Grounds for payment

Още пояснения / Additional details
 Вид* и номер на документа, по който се плаща

Период за който се плаща / Period of payment
 ОТ дата / From Date ДО дата / To Date

Задължено лице - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице
 ЕИК / код по БУЛСТАТ ЕГН на задълженото лице ЛНЧ на задълженото лице

Наредител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице
 IBAN на наредителя
 Платежна система

Банков служител

Касиер

Вид документ:
 1 - разписка
 2 - разписки вкл.
 3 - извад, погасителен
 4 - извад за внос
 5 - парти номер на лист
 6 - погасителен за период събиране
 8 - други

Дата на документа
 ДО дата

Чредствено лице по сметката на Валутния закон
 Чредствено лице по сметката на Валутния закон

09В04-96222
 Продукт на БЕЛГОБАНКА

2016

48311 / 2165 / 5093 01 / 81

27-05-2013

"Интернешънъл Асет Банк" АД	ОБЩИНА ШУМЕН	IBAN	BG56 IABG 7477 3300 5866 00
Код по БУЛСТАТ 000694329		Валута / Currency	BGN
гр. София, бул. "Тодор Александров" 81-83		BIC:	IABGBGSF
Тел. 02/ 81 20 234	Ул. "СЛАВЯНСКА" 017 No.17 ШУМЕН 9700	(дневно / daily)	27.05.2019
		Изготвен на / Prepared for:	28.05.2019

Фиксинг на БНБ / BNB central exchange rate	1.000000	Начално салдо / Opening balance	1 440 974.71
Натрупан кредитен оборот / Accumulated credit turnover:	1 771 405.03	Кредитен оборот / Credit turnover:	0.00
Натрупан дебитен оборот / Accumulated debit turnover:	331 615.62	Дебитен оборот / Debit turnover:	1 185.30
Разполагаемост / Availability:	1 439 789.41	Крайно салдо / Final balance:	1 439 789.41

Дата	Валюор	Док/Реф. №	Основание	Дебит	Кредит	Салдо
Date	Value date	Doc/Ref. №	Reason	Debit	Credit	Balance
27.05	27.05	8724349	PIRBVGSF BG07 PIRB 8050 1606 6605 20 ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ ООД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕПОЗИТ	1 185.30		1 439 789.41
Общо / Total:				1 185.30	0.00	1 439 789.41

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПО АНАЛИТИЧНИ ПАРТИДИ

от дата: 01.01.2019 до дата: 31.12.2019 За сметка 4831 Подсметка 1 За : 2165 ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ ООД

Стопанска област: 3000 - ДСД

Клиент: Община Шумен

4831 Партиди	1	Временни депозити и гаранции	Дебит	Кредит	Палка Опер. Док. N	Дата на	Текст
2165		Нач. пер.	0.00	1 185.30			
Кт	5013	Текущи с-хи временни средства	1 185.30		64 81 81	27.05.2019	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕПОЗИГ
		Обороты	1 185.30	0.00			
		С-до в кр. период	0.00	0.00			
Общо сметка 4831 1 Временни депозити и гаранции			Общо обороти Дебит	1 185.30			Общо крайно салдо Дебит
Общо начално салдо Дебит			Общо обороти Кредит	0.00			Общо крайно салдо Кредит
Общо начално салдо Кредит 1 185.30							0.00

ПРИЕМО - ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
 към контрагент
 0052010127733/30.12.2013



Получател ОБЩИНА ШУМЕН
 Адрес ШУМЕН, бул. "Славянски" 17
 Приел Красимир Костов
 ЛК No -
 Обект
 Адрес
 Адрес След. ШУМЕН, бул. "Славянски" 17,

Доставчик СТЕМО ООД
 Адрес ГАБРОВО, ул. Николаевска 48
 Разрешил Силвия Стефанова
 Поръчка No 0053010115553 За продажба
 Обект ВАРНА
 Адрес ВАРНА, ул. Отец Пайсии 42

No	Наименование на стоката	Каталожен номер	Сериен номер	Количество	Гаранция месеци	Забележка	Box No
1	Компютърна конфигурация - INTEL CPU Desktop Core i3-3220, 4GB DDR3 1600, 1TB 64 SATA, HD6570 1GB, DVD, kbd, mouse, 480W ATX,ViewSonic VA2212a, 22", 16:9, LED, 1920x1080,	#K05A001_VA2212A -LED	#K05A006_T6V1235 02521	1	24		
2	Компютърна конфигурация - INTEL CPU Desktop Core i3-3220, 4GB DDR3 1600, 1TB 64 SATA, HD6570 1GB, DVD, kbd, mouse, 480W ATX,ViewSonic VA2212a, 22", 16:9, LED, 1920x1080,	#K05A001_VA2212A -LED	#K05A005_T6V1235 02504	1	24		
3	Компютърна конфигурация - INTEL CPU Desktop Core i3-3220, 4GB DDR3 1600, 1TB 64 SATA, HD6570 1GB, DVD, kbd, mouse, 480W ATX,ViewSonic VA2212a, 22", 16:9, LED, 1920x1080,	#K05A001_VA2212A -LED	#K05A004_T6V1235 02502	1	24		
4	Компютърна конфигурация - INTEL CPU Desktop Core i3-3220, 4GB DDR3 1600, 1TB 64 SATA, HD6570 1GB, DVD, kbd, mouse, 480W ATX,ViewSonic VA2212a, 22", 16:9, LED, 1920x1080,	#K05A001_VA2212A -LED	#K05A003_T6V1235 02495	1	24		
5	Компютърна конфигурация - INTEL CPU Desktop Core i3-3220, 4GB DDR3 1600, 1TB 64 SATA, HD6570 1GB, DVD, kbd, mouse, 480W ATX,ViewSonic VA2212a, 22", 16:9, LED, 1920x1080,	#K05A001_VA2212A -LED	#K05A002_T6V1235 02494	1	24		
6	Компютърна конфигурация - INTEL CPU Desktop Core i3-3220, 4GB DDR3 1600, 1TB 64 SATA, HD6570 1GB, DVD, kbd, mouse, 480W ATX,ViewSonic VA2212a, 22", 16:9, LED, 1920x1080,	#K05A001_VA2212A -LED	#K05A001_T6V1235 02489	1	24		
7	Копир, принтер и скенер с мрежова връзка - Xerox WorkCentre 5325 Digital Copier-Printer-Scan A3 DADF	WC5325CPS_S_497K 08300	3322330056	1	24		
8	Цветна цифрова копирна машина, лазарен мрежови принтер A3+, мрежови скенер - Xerox WC7835: 3-Tray Module (3x520shts) Print/Copy/Scan (full NW), DADF (110 sheets), 100 sheet Bypass, Tray 1 (520 sheets), 3-Tray Module (3x520 sheets),	WC7835CPS_3T	3912325864	1	24		
9	D-SLR фотоапарат за контрол на изпълнение на проекта - Canon EOS 600D + EF-s 18-55 IS II,	AC5170B006AA_AD DW01_AP8GSDHC10 U1-R	210846157189	1	24		
10	Шаси за основа на управление на ИТ инфраструктура - HP Blade c3000 Chassis	508668-B21_406740- B21_437575-B21	CZ3347TPHX	1	24		
11	Монитор за сървър, мишка и клавиатура - Viewsonic VA2447-LED 24" ,Keyboard,Mouse	VA2447-LED_17889_ 16489	TF9130600209	1	24		
12	Мултимедиен проектор - BenQ MX822ST	9H.J8D77.34E	PDE9D0018900Q	1	24		

Приел:.....
()

Предал:.....
()

ПРИЕМО - ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ



(ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

 към контрагент
 0052010127733/30.12.2013

13	Монитор за мултимедийно представяне - Philips 42" 42PFL6008K/12	42PFL6008K/12	ZH1G1315010170	1	24
14	Екран за мултимедията - Elite Screen M136XWS1 Manual	M136XWS1		1	24
15	Монохромно лазерно устройство с 3 в 1 функционалност - Xerox Phaser 3045B MFP	3045V_B	3188494349	1	24
16	Видеокамера за контрол на изпълнение на проекта - JVC GY-HM150E	GY-HM150E	138M4164	1	24
17	Външен HDD USB3 - Apacer AC233 USB 3.0 , 500GB	AP500GAC233B-S		3	24
18	Програмен продукт с лицензен стикер - Windows Professional 8	FQC-05955		10	0
19	Програмен продукт - Microsoft Office 2013 Professional	269-16093		10	0
20	Програмен продукт - Autocad max 3D 2014	001F1-WWR111-100 1		1	0
21	Антивирусна програма - ESET Endpoint Antivirus -лиценз за 3 години за всички 11 PC	EN32AV11PC3Y		10	0
22	Антивирусна програма - ESET Endpoint Antivirus -лиценз за 3 години за всички 11 PC	EN32AV11PC3Y		1	0
23	Софтуер - Microsoft Windows Server 2012 Standard	701595-A21		1	0
24	Софтуер - MKAD for Windows v3.00 (програма за кадастър, регулация и подземни проводни)	#Q0056010004227		6	0
25	Канцеларски материали - Хартия копирна-кашон х 5бр. пакет А4	#Q0056010004195		36	0
26	Канцеларски материали - Папки работни-пакет 50 бр.-	#Q0056010004196		25	0
27	Канцеларски материали - Джобове- пакет 100 бр.	#Q0056010004197		20	0
28	Канцеларски материал - Папки - класьори	#Q0056010004198		150	0
29	Канцеларски материал - Цветна копирна хартия, пастелни цветове – кашон х 5 бр. пакет - пастел 80гр. 50л, 5 пакета	#Q0056010004199		5	0
30	Канцеларски материали - Дискове CD	#Q0056010004200		400	0
31	Канцеларски материали - Маркер за дискове	#Q0056010004201		10	0
32	Канцеларски материали - Ножица - канцеларска	#Q0056010004202		5	0
33	Канцеларски материали - Сухо лепило	#Q0056010004203		40	0
34	Канцеларски материали - Коректор	#Q0056010004204		20	0
35	Канцеларски материали - Телбод	#Q0056010004205		5	0
36	Канцеларски материали - Телчета за телбод	#Q0056010004206		30	0

Приел:.....

()

Предал:.....

()

ПРИЕМО - ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
към контрагент
0052010127733/30.12.2013



(ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

37	Канцеларски материали - Перфоратор - 20 листа	#Q0056010004207	5	0
38	Канцеларски материали - Перфоратор - 70 листа	#Q0056010004208	2	0
39	Канцеларски материали - Кабари	#Q0056010004209	10	0
40	Канцеларски материали - Кламери	#Q0056010004210	40	0
41	Канцеларски материали - Карирани листа	#Q0056010004266	5	0
42	канцеларски материали - Моливи	#Q0056010004267	40	0
43	канцеларски материали - Органайзер	#Q0056010004268	4	0
44	канцеларски материали - Химикали	#Q0056010004269	90	0
45	Канцеларски материали - Гума за молив	#Q0056010004270	10	0
46	Канцеларски материали - Спрей за почистване	#Q0056010004271	11	0
47	Канцеларски материали - Кърпички за почистване	#Q0056010004272	20	0
48	Канцеларски материали - Индекси за маркиране – опаковка	#Q0056010004273	100	0
49	Канцеларски материали - Самозалепващи листчета	#Q0056010004274	60	0
50	Консуматив - Xerox WorkCentre 53xx Toner Cartridge/ 30K pages at 5% coverage	006R01160	2	0
51	Консуматив - Xerox 3010/3040/3045 Standard-Capacity Toner Cartridge	106R02180	3	0
52	Консуматив - Xerox WorkCentre 7545/7556 Black Toner Cartridge/ 26K at 5% coverage	006R01517	2	0
53	Консуматив - Xerox WorkCentre 7545/7556 Cyan Toner Cartridge/ 15K at 5% coverage	006R01520	1	0
54	Консуматив - Xerox WorkCentre 7545/7556 Magenta Toner Cartridge/ 15K at 5% coverage	006R01519	1	0
55	Консуматив - Xerox WorkCentre 7545/7556 Yellow Toner Cartridge/ 15K at 5% coverage	006R01518	1	0
56	Канцеларски материали - Линия	#Q0056010004275	6	0
57	Памет - Acer 16GB Handy Steno AH321 - USB 2.0 interface	AP16GAH321R-1	10	24
58	Памет - Acer 32GB Handy Steno AH321 - USB 2.0 interface	AP32GAH321R-1	10	24
59	Канцеларски материали - Тиксо	#Q0056010004276	20	0
60	Канцеларски материали - Острилка	#Q0056010004277	5	0
61	Канцеларски материали - Антителбод	#Q0056010004278	5	0

Приел:.....

()

Предал:.....

()

ПРИЕМО - ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
към контрагент
0052010127733/30.12.2013



(ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

62	Канцеларски материали - Поставка за бюро	#Q0056010004279		4	0
63	Калкулатор - Canon AS-120	BE4582B001AA		5	24
64	Канцеларски материали - Разделител А4	#Q0056010004280		30	0
65	Канцеларски материали - Коркова дъска	#Q0056010004281		3	0
66	Сървър за съхранение и управление на данни /BladeServer/ - HP BL460c G7 BladeServer	603588-B21_625609 R-B21	USE1107RH4	1	24
67	Преносим компютър - Lenovo G510 , 15.6 HD, Intel Core i7-4700MQ Processor (up to 3.40 GHz 6MB), 4GB, 1000GB, ATI XT8750 2GB, DVD-RW,	59390427	CB26631145CB0310 1168	1	24
68	Преносим компютър - Lenovo G510 , 15.6 HD, Intel Core i7-4700MQ Processor (up to 3.40 GHz 6MB), 4GB, 1000GB, ATI XT8750 2GB, DVD-RW,	59390427	CB26631148CB0310 1168	1	24
69	Преносим компютър - Lenovo G510 , 15.6 HD, Intel Core i7-4700MQ Processor (up to 3.40 GHz 6MB), 4GB, 1000GB, ATI XT8750 2GB, DVD-RW,	59390427	CB26636245CB0310 1168	1	24
70	Преносим компютър - Lenovo G510 , 15.6 HD, Intel Core i7-4700MQ Processor (up to 3.40 GHz 6MB), 4GB, 1000GB, ATI XT8750 2GB, DVD-RW,	59390427	CB26631187CB0310 1168	1	24
71	Програмен продукт - AutoCAD LT 2014	057F1-AG5111-1001	339-04775631	1	0
72	Програмен продукт - AutoCAD LT 2014	057F1-AG5111-1001	339-04775631-1	1	0
73	Програмен продукт - AutoCAD LT 2014	057F1-AG5111-1001	339-04775631-2	1	0
74	Програмен продукт - AutoCAD LT 2014	057F1-AG5111-1001	339-04775631-4	1	0
75	Програмен продукт - AutoCAD LT 2014	057F1-AG5111-1001	339-04775631-3	1	0

Забележка: Разходът е по проект: 51011116-23-65 "ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ЦИКЪЛ ЗА ГРАД ШУМЕН - II ЕТАП" ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013".

Токите (в напълно окомплектован от производителя вид, вкл. документация, както и необходимата документация съгласно българското законодателство) и услугите се предават за отговорно пазене на получателя, който се задължава да се грижи за тях като добър стопанин, отговаряйки за всички щети, влючително и причинени от рети лица. Те стават негова собственост след окончателното им заплащане.

Важними клиенти, преди да използвате закупените стоки, моля, запознайте се със следните гаранционни условия:

- НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ ИМА ФУНКЦИЯ НА ГАРАНЦИОННА КАРТА И ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ. При наличие на гаранционна карта от производителя, посочените в нея гаранционни условия са с приоритет.
- ГАРАНЦИОННИЯТ СРОК НА ПРОДУКТА започва да тече от датата на продажбата. Определени компоненти с ограничен срок на годност (аксесоари, акумулаторни батерии, клавиатури, мишки и др. подобни) могат да бъдат с намален гаранционен срок или без гаранция, съгласно предписанията на производителя.
- РЕКЛАМАЦИИ се приемат съгласно указания ред. Транспортът на продукта е за сметка на сервиса. Продуктът се приема след представяне на документи за купината (фактура или касова бележка, гаранционна карта или техни копий).
- СЕРВИЗЪТ МОЖЕ ДА ОТКАЖЕ ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ: При нередовни документи • Ако не са спазени условията на производителя за експлоатация и транспорт • При механично, химическо и др. вредно въздействие върху продукта, попаднали външни обекти и др. • За продукти с консумативи - ако причината за средата са преваредени или неоригинални консумативи • За монитори и дисплеи - ако броят дефектни пиксели е по-голям от лимита на производителя • За съдържанието, което по подразбиране се извършва от потребителя - смисла на консумативи и предпазители, възстановяване на операционна система и потребителски програми, почистване и др. • Ако са правени опити за отстраняване на повредата от неупълномощени лица • Ако продуктът не е използван по предназначението, за което е произведен.
- КОНТАКТ СЪС СЕРВИЗА: тел. (700) 19978 (граденски разговор, 24 часа), support@stemo.bg, www.stemo.bg. Последователност, която трябва да спазите при съзвване на проблем:
- тап 1. ПОДГОТВЕТЕ СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ преди да свържете с нас: Име, Адрес, Имеил и Телефон за връзка; Модел и Серийен номер на продукта; Дата и Място на покупката; Документите от покупката (фактура или касова бележка, гаранционна карта или техни копий). Подгответе се да опишете усно проблема и да имате под ръка лист и писалка за бележки.
- тап 2. СВЪРЖЕТЕ СЕ С ЦЕНТЪРА ЗА ПОДДРЪЖКА. Ако е необходим ремонт в сервиса и повредата е гаранционна - ще бъдете посетени от курьер за да вземе продукта. Запишете си номера на сервисната поръчка, с който можете да проследявате ремонта на Вашето устройство на сайта на сервиса. ВАЖНО: Ако средата е извън обхвата на гаранционните условия на производителя (извънгаранционна повреда), консултантите ще Ви предложат да заплатите ремонта. имате възможност да откажете, при което заплащате само разходите за транспорт, ако има такива.
- тап 3. ПОДГОТВЕТЕ УСТРОЙСТВОТО ЗА ИЗПЪРЩАНЕ. Премахнете всякакви пароли за достъп до устройството, ако има такива. Ако устройството е компютър - апаратите си архив на ценната информация. Опасвайте устройството с пълната комплектация в оригиналната или друга подходяща кутия, която да работят по време на транспорта. Поставете вътре документите от покупката или техни копий (гаранционна карта, касова бележка или фактура).
- тап 4. ПРЕДАЙТЕ УСТРОЙСТВОТО НА КУРИЕРА, който ще дойде в утвърден час на посочения адрес и ще приеме пакетираниятото устройство. ВАЖНО: Услугата е

Приел:.....
(78)

Предал:.....
()

ПРИЕМО - ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
към контрагент
0052010127733/30.12.2013



(ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

заплащане за Вас и не трябва да заплащате нищо на куриера.
Чл. 4. ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕМОНТИРАНОТО УСТРОЙСТВО. Вашият устроител ще бъде ремонтиран във възможно най-кратък срок и ще ви бъде върнат с куриер на територията на Вас дата.
ТЕГЛАСНО ИМОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (ЗЗП): Потребители са единствено физически лица и ако са закупили стоките за лично потребление • гражданската гаранция не оказва влияние на правата на потребителите по чл.112-115 и независимо от нея продавачът отговаря за несъответствие на стоката договора за продажба • Съгласно ал.1(5),(6) продавачът отговаря за несъответствие на стоката с договора за продажба, ако това несъответствие е съществено в момента на доставянето на стоката на клиента, и ако дъното се е проявило максимум до два години след доставянето ѝ.

Доставка чрез: Получена от клиента в наш обект
Забележка:

Приел:.....
(.....)

Предал:.....
(.....)